



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, divadlo Husovka-stavební úpravy a opravy odvlhčení a sanace v 1PP, obnova fasády“

ze dne: 22.9.2015

#### I. Přítomni

za objednatele: Zdeněk Uhlík, Magistrát města Karlovy Vary, ORI, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary  
za provozovatele: Jakub Žikeš, RECOM REALITY s.r.o., T.G.M. 53, 360 01 Karlovy Vary - omluven  
za projektanta: Ing. Roman Gajdoš, G-PROJEKT, Bezručova 10, 360 01 Karlovy Vary  
za zhotovitele: Zdeněk Havel, ZISTAV s.r.o., U Hřiště 14, 360 17 Karlovy Vary  
za koordinátora BOZP: Ing. Martin Kopta, Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice

#### I. Prohlídka stavby

- nátěry omítek fasády ve dvorní části
- nátěry omítek fasády stěny vstupního atria
- oprava omítek fasády boční stěny

#### II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) splněno, zhotovitel řádně uchytlí oplechování hlavic ve fasádě dvorní části
- 2) splněno, zhotovitel zajistí účast zástupce firmy KEJM na příštím KD

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) splněno, zhotovitel bude včas informovat objednatele o dokončení fasády ve dvorní části pro možnost kontroly zástupců NPÚ

#### Kontrola úkolů z KD č.6

- 4) úkol trvá, zhotovitel provede u hlavního vstupu lešení „podchozí“ pro bezpečný vstup do objektu divadla

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, provozovatel prověří funkčnost el. kabelů vedoucích v plechovém krytu po fasádě u hlavního vstupu

#### Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět demontované osvětlení nad hl.vstupem
- 4) úkol trvá, provozovatel zajistí po sejmutí hodin z fasády jejich opravu
- 5) úkol trvá, zhotovitel osadí zpět na fasádu držáky vlajek po předchozí repasí

#### Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel sejme z fasády a uschová cedule označení objektu (u hl.vstupu)
- 4) úkol trvá, zhotovitel sníží kanál při vjezdu na parkoviště divadla tak, aby mohla dešťová voda řádně odtékat
- 5) úkol trvá, zhotovitel demontuje „drátosklo“ stříšky nad hl.vstupem a osadí nové
- 6) úkol trvá, zhotovitel demontuje hodiny z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 7) úkol trvá, zhotovitel demontuje držáky na vlajky z fasády nad hl.vstupem a tyto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 10) úkol trvá, provozovatel objedná u zhotovitele snížení uliční vpusti před hl.vchodem a při vjezdu na parkoviště divadla
- 11) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem osvětlení fasády a toto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále
- 12) úkol trvá, zhotovitel demontuje z fasády nad hl.vstupem „desku s plastikou“ a tuto předá provozovateli k uskladnění do rozhodnutí co s nimi dále

#### III. Další postup prací

- demontáž lešení fasády ve dvorní části
- nátěry omítek fasády stěny vstupního atria
- oprava omítek fasády boční stěny

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí sítě na lešení při opravě boční stěny

Další KD se bude konat v úterý **29.9.2015** od **13:00** hodin se srazem **na místě samém.**

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 22.9.2015

Obdrželi: Zdeněk Havel  
Jakub Žikeš  
Ing. Roman Gajdoš  
Bc. Petr Fischer  
Ing. Martin Kopta

[zistav@zistav.cz](mailto:zistav@zistav.cz)

[j.zikes@recomreality.cz](mailto:j.zikes@recomreality.cz)

[gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz)

[p.fischer@mmkv.cz](mailto:p.fischer@mmkv.cz)

[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz)

zhotovitel  
provozovatel  
projektant  
zástupce vlastníka  
koordinátor BOZP

