

**Zápis z kontrolního dne stavby Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli**  
**č.9**

**Projekt:** "Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli "

**Datum:** 1. 10. 2015




**Místo konání:** Staveniště Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli.

**Přítomní viz prezenční listina.**



**Termín příštího KD:** 8. 10. 2015 v 8:00 hod.

*Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznesl jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.*

Bod č.	Text	Zodpovídá	Termín
1	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.	Koordinátor BOZP	Průběžně
2	BOZP – zhotovitel zajišťuje vzájemnou informovanost se subdodavateli o rizicích na staveništi.	Videst	Průběžně
3	Prováděné práce jsou v souladu s platnou PD.	TDI	Průběžně
4-3	Zhotovitel informoval občany o následujících dopravních omezeních.	Videst	Průběžně
4-5	Bude dohodnuta trasa přístupu a možnost zastavení vozidel do mateřské školy. <i>Byl dohodnutý přístup do MŠ stavenišťem.</i>	TDI-ředitelka MŠ	<i>Vypouští se</i>
5-1	Projektantka zhotoviteli upřesnila „nášlapy a nájezdy“ v obrubnicích a to Janáčkova – 584, 779 a místo pro kontejnery v křižovatce s ul. Fibichova východní chodník. <i>Provedeno</i>	Videst - projektant	<i>Vypouští se</i>
6-1	Je dřívější požadavek občanů z bloku domů 767 – 772 v ul. Fibichova, zachovat pěšinu – tj. vybudovat chodník od severního konce tlumící stěny v ul. Frimlova k domu čp. 772 v ul. Fibichova a tam se napojit na sávající chodník. Vzhledem ke stavebním aktivitám v této lokalitě: „Zrušení příkopu, vyrovnání terénu“ a „Obnovení pěšiny“ se přítomní dohodli tímto zabývat a projektantka navrhne řešení. <i>Přítomní si znovu prošli a upřesnili trasu a napojení na stávající chodník.</i>	TDI, projektant a Videst	Trvá

			
6-2	<p>„Zrušení dlažby a sušáků“ za blokem domů 767 – 772 v ul. Fibichova .....TDI navrhuje zvažít ponechání sušáků (konzultace s občany).</p>	TDI, projektant a Videst	Trvá
6-3	<p>TDI upozorňuje, že část jižního chodníku v křižovatce Fibichova X Závodu Míru je proveden sousední stavbou.</p> 	TDI, projektant a Videst	
6-4	<p>TDI upozorňuje zhotovitele na výškové nerovnosti zámkové dlažby vůči obrubníku (ul. Janáčkova komunální odpad č.p. 718 a 778)</p> 	TDI a Videst	Trvá

	 <p>Dlažba je opravena.</p>		Vypouští se
6-5	<p>Koordinátor BOZP upozornil zhotovitele na dodržování předpisů BOZP na staveništi (absence přílby v pracovní zóně bagru), náprava byla provedena ihned.</p> 	Videst	Vypouští se
7-1	<p>Vzhledem k nestabilnímu betonovému potěru na hydroizolaci topného kanálu v ul Janáčkova, zhotovitel provede přebetnování v místě křížení s chodníkem cca 6 m<sup>2</sup>.</p>  <p>Provedeno.</p>	Videst	Vypouští se

7-2	<p>TDI upozorňuje zhotovitele na čtyřdenní skluz oproti HMG v pokládce dlažby v oblasti ul. Fibichova II. Etapa.</p>  <p>Provedeno.</p>	TDI - Videst	Vypouští se
7-3	 <p>Byl dohodnutý způsob ošetření dilatačních spár betonového podloží tak, aby se spáry neprokreslily do nové živičné vrstvy.</p> <p><b>Nové body:</b></p>	Videst, projektant, TDI	
9-1	<p>Zhotovitel svolá koordinační schůzku s dodavatelem živičných povrchů, na které se dohodnou podmínky stavební připravenosti pro pokládku živice a postupové termíny.</p>	Videst	

Příloha: Prezenční listina.  
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI a BOZP









STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY

**Prezenční listina z kontrolního dne stavby**  
**Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru části sídliště lokalita ul.**  
**Fibichova, Janáčkova ve Staré Roli**  
**č.9**

**Datum:** 1. 10. 2015

**Místo konání:** Karlovy Vary, ul. Fibichova, Janáčkova

**Přítomní:**

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Bozděch Karel	VIDEST s.r.o.	603 158 887	bozdech@videst.cz	
Golkovský Tomáš	VIDEST s.r.o.	731 650 022	tomas.golkovsky@videst.cz	
Havlíková Olga	Projektant	777 282 002	havlikova.o@seznam.cz	
Sakařová Jitka	MM-ORI	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Štěpánek Martin	MM-ORI	737 058 047	stepmar@seznam.cz	
Urbášek Jiří	VIDEST s.r.o.	731 441 893	Jiurbak2@seznam.cz	