



ústředna 353 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.9

stavební akce:

### „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“ ze dne: 2.9.2016

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov – Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal, p.Jan Nevšimal, p.Erich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, Mgr.Karel Fiala, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

#### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu II.stupně
- provádí se omítky na objektu II.stupně
- provádí se omítky na objektu jídelny
- provádí se pokládky izolantu na objektu dílen (družiny)



#### II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 1) splněno, zhotovitel připevnil čidla na fasádě objektu I.stupně
- 2) splněno, zhotovitel připevnil dešťové svody u vstupu objektu I.stupně
- 3) splněno, zhotovitel upravil TÚ za objektem I.stupně (mezi objektem I.stupně a objektem tělocvičny-rozježděno od aut)

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

#### Kontrola úkolů z KD č.6

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede sokly na všech objektech v barevném provedení CapaStone „Basaltgrau“
- 2) splněno, zhotovitel jako VP provedl zakrytí střechy markýzy nad rampou jídelny v hliníkovém plechu

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem II.stupně
- 3) splněno, zhotovitel vyčistil povrch atletického oválu

#### Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody rampy objektu jídelny



#### III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu II. stupně
- provedení omítek na objektu II. stupně
- dokončení omítek na objektu jídelny
- provedení izolace střechy na objektu dílen (družiny)

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP osadí ke vstupním dveřím do objektu I.stupně, II.stupně a jídelny zamezující vyvrácení dveří
- 2) zhotovitel jako VP doplní sponáže na atice objektu II.stupně
- 3) zhotovitel bude provádět kotvení izolantu na objektu II.stupně nejdříve od 13:30 hodin
- 4) zhotovitel bude provádět kotvení izolantu na objektu dílen (družiny) od 7:00 do 13:30hodin
- 5) zhotovitel upraví trám přesahu střechy přístavku správce hřiště tak, aby byl schován v izolantu
- 6) zhotovitel opatří nátěrem upravené konce přesahu střechy přístavku správce hřiště přípravkem proti hnilobě
- 7) GP prověří možnosti úpravy dešťových svodů a okapů na objektu tělocvičny

Další kontrolní den se bude konat v pátek **9.9.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 2.9.2016

Obdrželi: Ing.Karel Nevšimal  
Mgr.Jan Poula  
Petr Dostál  
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz  
poulaj@zskvary.cz  
petrdostal@outlook.com  
dusek@bpo.cz

zhotovitel  
ředitel ZŠ  
koordinátor BOZP  
projektant

Čestmír Bruštik  
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz  
d.riedl@mmkv.cz

I.náměstek primátora  
vedoucí ORI

