

ZÁPIS

z kontrolního dne (KD) č.2 na stavbě označené jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepů**“, který se konal dne 11.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny.
Omluveni: Ing. David Pokorný, projektant

Cíl jednání: kontrola průběhu stavby

Smlouva o dílo: 2016 – 00041/ORI ze dne 18.7.2016

Z průběhu jednání:

Kontrola úkolů z KD 1:

- 1/1 Zhotovitel bude sanovat zdivo v horní části schodišťové zídky tak, aby bylo možno na jejím okraji upevnit zábradlí. **KD 2** – provedeno, dále nesledovat
- 1/2 Schodišťové stupně nebudou pemrlovány, nepotvrdil se předpoklad kamenného schodiště, jsou vyrobeny z teraca, budou pouze očištěny, nebudou opravovány jejich drobné vady (poškozené hrany). **KD 2** – dále nesledovat
- 1/3 Zhotovitel uvede lapač střešních splavenin (geigr) na horním okraji schodiště (viz přiložená fotografie) do řádného technického stavu tak, aby do něho mohl být zaústěn svod dešťových vod z přiléhající terasy (aby voda z podokapních žlabů terasy netekla po schodišti do rekonstruovaného prostoru). **KD 2** – zhotovitel stávající lapač střešních splavenin odstranil a nahradil jej novým, osadil část nového potrubí dešťového svodu.

Nové úkoly:

- 2/1 Zhotovitel provede odvětrání nově vzniklé dutiny mezi vystavěnou zábradelní zídou a přilehlou stěnou přístavku Zámecké věže.
- 2/2 Zhotovitel zajistí výrobu tabulky s informací o poskytovateli dotace. Grafické provedení tabulky zašle objednatel zhotoviteli e-mailem. Tabulka bude o velikosti formátu A4 naležato, zhotovena z bílého plastu s polepem. Umístí se na stěnu u spodní podesty schodiště (před vchodovými dveřmi). Tabulku zadat do výroby po přidělení dotace.

Práce na stavbě probíhají v souladu se schválenou projektovou dokumentací, stavebním povolením a stanoviskem odboru památkové péče.

Příští kontrolní den se bude konat dne 18.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. se srazem účastníků na terase Zámecké věže.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace z průběhu stavby

**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary




Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Čestmír Brušík, 1.náměstek primátora; Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic; Vladimír Lokajíček, NPÚ
- vlastní


PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne **(KD) č.2** na stavbě označené jako „**Karlovy Vary, Zámecká věž, revitalizace, I.etapa – zpřístupnění historických sklepů**“, který se konal dne 11.8.2016 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.


Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
-------	------------	----------	--------


Trančík	odbor rozvoje a investic		
Kocourek	Magistrát města Karlovy Vary	f.kocourek@mmkv.cz	

Jan Brandlík	Barneo	acev@acekv.cz	
--------------	--------	---------------	---

Lenka Koximková	MMKV, OPP	d.koximkova@mmkv.cz	
-----------------	-----------	---------------------	---

Jiří Klsák	Město KV	j.klsak@mmkv.cz	
------------	----------	-----------------	---

VÁCLAV KOUBA	ING. VÁCLAV KOUBA	ing.koubav@centrum.cz	
	PROJEKTOVÝ ARCHIT		

Jan TAJER	Muzeum KLARV	TAJER@KLVVZ.CZ	
-----------	--------------	----------------	---