



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 1.7.2016

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21. 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal J., p.Froněk, p.Dotzauerová
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, Mgr.Fiala, p.Hybner
- za koordinátora BOZP: Martin Štěpánek, Kfely 22, 363 01 Ostrov - p.Štěpánek

### I. Prohlídka stavby

- provedeno bourání na základovou spáru objektu jídelny a I.stupně
- provedeno založení na objektu jídelny a I.stupně
- postaveno lešení k objektu I.stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu I. stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu jídelny
- provádí se pokládka izolantu na střeše objektu jídelny

### II. Kontrola úkolů z předání staveniště.

- 1) klíče od správce hřiště a vstupních brán předány zhotoviteli
- 2) zajištění stavby před vstupem ostatních osob provedeno
- 3) označení stavby provedeno
- 4) vyklizení místnosti správce hřiště provedeno

### III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu jídelny a I.stupně
- pokládka izolace objektu střechy jídelny a I.stupně

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí pod izolant na objektu I.stupně dvě chráničky pro slaboproudá vedení v místě spojovací chodby
- 2) zhotovitel osadí pod izolant na objektu I.stupně chráničky pro vedení kamery MP v místě levého schodiště
- 3) zhotovitel očistí a natře sloupy přístřešku vstupu do objektu I.stupně před zakrytím izolantem
- 4) zhotovitel jako VP provede „pilastru“ okolo sloupu přístřešku vstupu I.stupně v místě dešťových svodů
- 5) zhotovitel přemístí osvětlení vstupu do objektu I.stupně ze stěn na strop přístřešku
- 6) zhotovitel demontuje klec na rampě objektu jídelny a předá provozovateli (ZŠ) k uskladnění-zpět se již nebude osazovat
- 7) zhotovitel demontuje poštovní schránku na rampě objektu jídelny a předá provozovateli (ZŠ) k uskladnění-zpět se již nebude osazovat
- 8) zhotovitel nebude osazovat nové mříže na okno č. 32 v objektu jídelny
- 9) zhotovitel nebude osazovat nové mříže na dveře č. CD2 v objektu jídelny
- 10) zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadí domácího vrátného a bezpečnostní sklo do výplní
- 11) zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplní výztuhu proti vandalství
- 12) zhotovitel jako VP osadí nové zastřešení rampy objektu jídelny až na přístupové schody
- 13) zhotovitel ze všech fasád odstraní nepoužívané antény WiFi
- 14) zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

Další kontrolní den se bude konat v pátek **8.7.2016 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 1.7.2016

**Obdrží:** Ing.Karel Nevšimal  
Mgr.Jan Poula  
Martin Štěpánek  
Ing.Jan Dušek

**karel.nevsimal@3xN.cz**  
**poulaj@zskvary.cz**  
**stepmar@seznam.cz**  
**dusek@bpo.cz**

zhotovitel  
ředitel ZŠ  
koordinátor BOZP  
projektant



