



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 8.7.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K. Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Vopat
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal J., p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, Mgr.Fiala, p.Hybnér
- za koordinátora BOZP: Martin Štěpánek, Kfely 22, 363 01 Ostrov - p.Štěpánek

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu I. stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu jídelny
- provádí se pokládky izolantu na střeše objektu jídelny
- provádí se pokládky izolantu na střeše objektu I.stupně

II. Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí pod izolant na objektu I.stupně dvě chráničky pro slaboproudá vedení v místě spojovací chodby
- 2) úkol trvá, zhotovitel osadí pod izolant na objektu I.stupně chráničky pro vedení kamery MP v místě levého schodiště
- 3) úkol trvá, zhotovitel očistí a natře sloupky přístřešku vstupu do objektu I.stupně před zakrytím izolantem
- 4) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede „pilastr“ okolo sloupu přístřešku vstupu I.stupně v místě dešťových svodů
- 5) úkol trvá, zhotovitel přemístí osvětlení vstupu do objektu I.stupně ze stěn na strop přístřešku
- 6) úkol trvá, zhotovitel demontuje klec na rampě objektu jídelny a předá provozovateli (ZŠ) k uskladnění
- 7) úkol trvá, zhotovitel demontuje poštovní schránku na rampě objektu jídelny a předá provozovateli (ZŠ) k uskladnění
- 8) úkol trvá, zhotovitel nebude osazovat nové mříže na okno č. 32 v objektu jídelny
- 9) úkol trvá, zhotovitel nebude osazovat nové mříže na dveře č. CD2 v objektu jídelny
- 10) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadí domácího vrátného a bezpečnostní sklo do výplní
- 11) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplní výztuhu proti vandalství
- 12) úkol trvá, zhotovitel jako VP osadí nové zastřešení rampy objektu jídelny až na přístupové schody
- 13) úkol trvá, zhotovitel ze všech fasád odstraní nepoužívané antény WiFi
- 14) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu jídelny a I.stupně
- pokládka izolace objektu střechy jídelny a I.stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel na objekt II. stupně osadí jeden dvojdržák na vlnky, ostatní budou demontovány (na všech ostatních objektech)
- 2) podhledy zastřešení vstupů objektů I. a II.stupně budou dle PD bez zateplení, jako VP bude nanesena pouze omítka
- 3) zhotovitel bude provádět každodenní úklid na atletické dráze
- 4) provozovatel (ZŠ) si zajistí výrobu nových plastových označení školy a jednotlivých objektů, vč. č. popisného a orientačního

POZNÁMKA: zhotovitel nebude dle PD provádět odvětrání prostoru střechy, stávající větrací otvory se zazdí
zhotovitel bude osazovat venkovní parapety dle požadavku provozovatele (ZŠ) v barvě hnědé

Další kontrolní den se bude konat v pátek **15.7.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 8.7.2016

Obdrží: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Martin Štěpánek
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
stepmar@seznam.cz
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant



