



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 29.7.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J., p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - omluven

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu I. stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu II. stupně
- provádí se montáž izolantu na objektu jídelny
- dokončena pokládka izolantu na střeše objektu jídelny
- provádí se pokládka izolantu na střeše objektu I.stupně
- provádí se omítky na objektu I.stupně

II. Kontrola úkolů z KD číslo 3

- 1) úkol splněn, provozovatel zajistí nabídku na provedení oprav omítek pod okny ve třídách

Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 1) úkol trvá, zhotovitel na objekt II. stupně osadí jeden dvojdržák na vlnky, ostatní budou demontovány
- 2) úkol trvá, zhotovitel provede podhledy zastřešení vstupů objektů I. a II.stupně dle PD bez zateplení, jako VP bude pouze omítka
- 4) úkol trvá, provozovatel zajistí výrobu nových plastových označení školy a jednotlivých objektů, vč. č. popisného a orientačního

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 1) splněno, zhotovitel osadil pod izolant na objektu I.stupně dvě chráničky pro slaboproudá vedení v místě spojovací chodby
- 2) úkol trvá, zhotovitel osadí pod izolant na objektu I.stupně chráničky pro vedení kamery MP v místě levého schodiště
- 8) splněno, zhotovitel neosadil nové mříže na okno č. 32 v objektu jídelny
- 9) splněno, zhotovitel neosadil nové mříže na dveře č. CD2 v objektu jídelny
- 10) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadí domácího vrátného a bezpečnostní sklo do výplně
- 11) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplní výztuhu proti vandalství
- 12) úkol trvá, zhotovitel jako VP osadí nové zastřešení rampy objektu jídelny až na přístupové schody
- 13) plněno, zhotovitel ze všech fasád odstraňuje nepoužívané antény WiFi
- 14) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu jídelny, I.stupně a II.stupně
- pokládka izolace objektu střechy I.stupně
- provádění stěrek na objektu I.stupně
- provádění omítek na objektu I.stupně

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP provede bourání stávajících únikových schodišť před objektem I. i II.stupně
- 2) zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem I. i II.stupně
- 3) zhotovitel vyčistí odvodňovací žlábký atletického oválu
- 4) zhotovitel vyčistí povrch atletického oválu

Další kontrolní den se bude konat v pátek **5.8.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 29.7.2016

Obdržel: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xn.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

