



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 12.8.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J., p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, Mgr.Fiala, p.Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Dostál

I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu II.stupně
- dokončena pokládka izolantu na střeše objektu I.stupně
- provádí se pokládka izolantu na střeše objektu II.stupně
- provádí se stěrky na objektu I.stupně
- provádí se stěrky na objektu jídelny

II. Kontrola úkolů z KD číslo 5

- 1) splněno, zhotovitel předložil vzorník pro určení barevnosti soklu u jednotlivých objektů
- 2) splněno, GP určil rozsah navýšení sponáže pro statické zajištění poruch atiky na objektu II.stupně
- 3) splněno, zhotovitel jako VP provedl navýšení sponáže pro statické zajištění poruch atiky na objektu II.stupně

Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem I. i II.stupně
- 3) úkol trvá, zhotovitel vyčistil odvodňovací žlábký atletického oválu
- 4) úkol trvá, zhotovitel vyčistí povrch atletického oválu

Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 1) úkol trvá, zhotovitel na objekt II. stupně osadí jeden dvojdržák na vlajky, ostatní budou demontovány
- 2) splněno, zhotovitel provedl podhledy zastřešení vstupů objektů I. a II.stupně dle PD bez zateplení, jako VP bude pouze omítka
- 4) splněno, provozovatel zajistil výrobu nových plastových označení školy a jednotlivých objektů, vč. č. popisného a orientačního

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 10) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadí domácího vrátného a bezpečnostní sklo do výplni
- 11) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplní výztuhu proti vandalství
- 14) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu II.stupně
- pokládka izolace objektu střechy II.stupně
- provedení omítek na objektu I.stupně
- provedení omítek na objektu jídelny

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede sokly v barevném provedení CapaStone „Basaltgrau“
- 2) zhotovitel jako VP provede zakrytí střechy markýzy nad rampou jídelny v hliníkovém plechu

Další kontrolní den se bude konat v pátek **19.8.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 12.8.2016

Obdrží: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

