



ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

číslo zápisu: OI/Uh/004/2011

I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	Karlovy Vary, Drahovice-Kvapilova ulice-rekonstrukce	Části:	I. a II. část
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Drahovice
		Kraj:	Karlovarský
3. Ohlášení stavebních prací:	SÚ/6049/11/Geb-280.13	Ze dne:	8.6.2011
4. Smlouva o dílo:	15-00028/2011	Ze dne:	29.6.2011
Termín zahájení prací:	1.8.2011	Ukončení:	30.9.2011 / D1 28.10.2011
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	26.10.2011	Skončeno:	26.10.2011
6. Zástupce objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21, 361 20 K.V.		
Zástupce zhotovitele:	Ing. Martin Vidimský, EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha, závod K.Vary		
Zástupce provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary, Moskevská 21 361 20 K.Vary		
Zástupce projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov		
Koordinátor BOZP:	Ing. Ivan Černý, Na hraně 1143/52, 312 00 Plzeň-Lobzy		
7. Popis díla:	<p>Předmětem stavebních prací je oprava místní komunikace v zastavěném území města K.Vary v místní části Drahovice. V první třetině ulice byla provedena kompletní rekonstrukce ulice s šířkou 3,50 m s živícným povrchem a zároveň 38 nových parkovacích stání podélných a šikmých z betonové dlažby. Po obou stranách byl zbudován chodník z betonové dlažby šíře minimálně 1,75 m. Dále byla v této části provedena přeložka kabelů O2, úprava odvodnění dešťové vody, zbudování nových šachet uličních vpustí a odvodnění celé plochy komunikace. Rovněž bylo provedeno nové VO a sadové úpravy. Jako vícepráci bylo nutné provést rekonstrukci topného kanálu napříč vozovkou. Ve zbylé části bylo provedeno odfrézování asfaltového krytu vozovky, ošetření vyskytujících se trhlin a poruch, výšková úprava a doplnění obrub a pokládka nové živíčné vrstvy, výšková úprava šachet, vpustí a hrnců.</p>		
8. Kapacity získané dílem:	Rekonstrukce vozovky místní komunikace a oboustranných souběžných chodníků v úseku I. části s 38 parkovacími místy (km 0,000-0,14013) a v II. části oprava obrusné vrstvy (km 0,14013 až křižovatka s ulicí Ondříčkova)		

II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchylky od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu
	2. očistit sloupy VO od betonu
	3. opravit žulovou dlažbu zpomalovacího pásu křižovatky náměstí V.Řezáče - Zbrojnická
	4. odstranit kamenivo z travnaté plochy při vjezdu do Kvapilovy ulice
	5. odstranit kořeny z travnaté plochy při vjezdu do Kvapilovy ulice
	6. upravit a osít travnatou plochu při vjezdu do Kvapilovy ulice






11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky uvedené pod body 1. až 7. zhotovitel bezplatně odstranění v termínu do 31.10.2011.
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti

III. Ostatní a další údaje o díle

13. Cena díla dle SOD:	3.455.942,- Kč včetně DPH 20%	Skutečná: I. a II. části	D1+137.480,- Kč vč. DPH 20%
14. Záruční doba:	60 měsíců	Končí dnem:	26.10.2016
15. Předané doklady:	1. situace DSPS 2. geodetické zaměření 3. kvalifikační doklady zhotovitele 4. prohlášení o naložení s odpady 5. potvrzení o uložení odpadu 6. protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 1108017 7. protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 1108018 8. protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 1110117 9. protokol o statické zatěžovací zkoušce č. 1110118 10. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACP 16 č. 596/11 11. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACP 16 č. 597/11 12. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACP 16 č. 598/11 13. protokol o výsledku měření hutnění vrstvy ACP 16 č. 599/11 14. protokol o rozboru asfaltové směsi vrstvy ACP 16 S č. 239/11 15. protokol o rozboru asfaltové směsi vrstvy ACP 16 S č. 240/11 16. protokol o rozboru asfaltové směsi vrstvy ACP 11 S č. 242/11 17. protokol o zkoušce záливkové hmoty č. DD 4125/01/2008 18. ES prohlášení o shodě pro výrobek asfaltové směsi 19. ES prohlášení o shodě pro výrobek záливková hmota 20. ES prohlášení o shodě pro výrobek betonová dlažba 21. ES prohlášení o shodě pro výrobek betonové obrubníky zahradní a silniční 22. prohlášení o shodě pro výrobek cementové potěry 23. ES prohlášení o shodě pro výrobek přírodní kamenivo		

16. Projektová dokumentace:	2 paré PD skutečného provedení + stavební deník
-----------------------------	---

IV. Závěrečná ujednání o díle

17. Vlastnická práva:	Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce provozovateli, který do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce v záruční době přímo u zhotovitele díla. Zhotovitel s tímto postupem práv souhlasí.		
18. Prohlášení:	Zhotovitel dnešním dnem předává uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá a současně předává provozovateli. Vypořádání dalších vzájemných práv a nároků se nepožaduje. Dodatečně požadované práce a dodávky se rovněž nepožadují.		
19. Termín úplného vyklizení staveniště:	do 31.10.2011	Datum skončení přejímacího řízení:	26.10.2011
20. Vyjádření účastníků přejímacího řízení:	bez připomínek		
21. Podpisy:	Zástupci všech zúčastněných stran stvrzují svými podpisy zápis o předání a převzetí díla		
Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K.Vary		
Za zhotovitele:	Ing. Martin Vidimský, EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary		
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary		
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO Ostrov, spol. s r.o., Ostrov		
Koordinátor BOZP:	Ing. Ivan Černý, Na hraně 1143/52, 312 00 Plzeň-Lobzy		
22. Poznámka:			
Zápis obdrželi:	Uhlík-MM ORI, Ing.Gavlas-MM-TO, Ing.Vidimský EUROVIA CS, Ing.Dušek-BPO		



ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Karlovy Vary, Drahovice-Kvapilova ulice-rekonstrukce“

I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	31.10.2011	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	26.10.2011
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	31.10.2011	Vady a nedodělky uvedené pod body:	1. až 6.
1. vyklidit staveniště od zbytků staveništní sutě a stavebního materiálu 2. očistit sloupy VO od betonu 3. opravit žulovou dlažbu zpomalovacího pásu křižovatky náměstí V.Řezáče - Zbrojnická 4. odstranit kamenivo z travnaté plochy při vjezdu do Kvapilovy ulice 5. odstranit kořeny z travnaté plochy při vjezdu do Kvapilovy ulice 6. upravit a osít travnatou plochu při vjezdu do Kvapilovy ulice			

II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1. až 6.	Byly:	ODSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	31.10.2011	Záruční doba činí:	60 měsíců
		Končí dnem:	26.10.2016

III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík, Odbor rozvoje a investic Magistrátu města K. Vary	
Za zhotovitele:	Ing. Martin Vidimský, EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary	
Za provozovatele:	Ing. Luboš Gavlas, Technický odbor Magistrátu města K.Vary	
Za projektanta:	Ing. Jan Dušek, BPO Ostrov, spol. s r.o., Ostrov	
Zápis obdrží:	Uhlík-MM ORI, Ing.Gavlas-MM-TO, Ing.Vidimský EUROVIA CS, Ing.Dušek-BPO	