

ZÁPIS

z kontrolního dne č.6 (**KD 6**) na stavbě označené jako: "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 30.4.2015 (čtvrtek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Smlouva o dílo: 2015 – 00003/2015 ze dne 12.1.2015

Úkoly a informace

- 6/1 Probíhající práce:
- na severním pavilonu: lepení tepelného izolantu, provádění základní vrstvy, provádění probarvených tenkovrstvých omítek, provádění nátěrů ocelových konstrukcí - viz příložená fotodokumentace
 - na jižním pavilonu: probíhá výměna oken, obušování starých nátěrů ocelových konstrukcí a jejich opětovný nátěr
 - na spojovacím krčku: lepení tepelného izolantu
- 4/2 Ředitelka MŠ požádala zástupce objednatele, aby oznámil provádění stavebních prací na krajskou hygienickou stanici.
KD 5 – úkol trvá, KD 6 – úkol trvá
- 6/1 Zhotovitel požádal objednatele o zajištění dodržování dohod mezi vedením MŠ a zhotovitelem ve věci uvolňování jednotlivých prostor školy pro stavební práce. Při následném jednání přislíbila p.Alena Kroupová uvolnění jižního pavilonu a jeho předání ke stavebním pracím ke dni 4.5.2015.
- 6/2 Objednatel potvrzuje, že stavební práce probíhají v souladu s harmonogramem prací předloženým zhotovitelem ve svojí nabídce na realizaci veřejné zakázky.

Příští kontrolní den se bude konat dne **14. května 2015 (čtvrtek) od 9:00 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 4.5.2015 (doplněna dodatečně)

Zapsal: Ing. František Kocourek, technický dozor stavebníka, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):







- účastníkům jednání
- Bc. Pavlína Stracheová, odbor strategií a dotací
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- Vít Mašanka, odbor majetku města
- vlastní



**Statutární město
KARLOVY VARY
(14)**

PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.6 **(KD 6)** ve věci stavby "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 30.dubna 2015 (čtvrtek) od^{8:30} hod. v místě stavby.

| Jméno | Organizace | e - mail | Podpis |
|------------|---------------------------------|---|--|
| F.KOČOUBEK | Magistrát města Karlovy Vary | f.kocourek@mukv.cz |  |
| R.NOVOTNÁ | PROJEKTAT | rena.novotna@email.cz |  |
| A.KROUŽOVÁ | VÚOP MŠ | msmladeznicka6@volny.cz |  |
| VEŠŠÍŤAL | Sx N | sx@sx.n.cz |  |
| FRONČEK | u |  |  |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



DSC01908.JPG



DSC01909.JPG



DSC01912.JPG



DSC01914.JPG