



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, Dvory, ulice Závodní-chodník“

ze dne: 22.8.2012

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Stimgl
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluveni
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, PSČ: 363 17 Ostrov - Ing.Dušek

#### I. Prohlídka stavby

- montáž obrubníků nového chodníku

#### II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) úkol trvá, zhotovitel upraví vyústění stávající dešťového odvodnění od č.p. 103 tak, aby voda nestékala na nový chodník
- 2) splněno, zástupce TO prověřil možnosti odvezení stávajících 3 ks silničních panelů
- 3) splněno, zhotovitel provedl statiku pláně po zhuštění

#### III. Další postup prací

- montáž obrubníků nového chodníku
- zemní práce na provedení drenáží - dle odsouhlasených víceprací - viz. D2
- drenáže dle odsouhlasených víceprací - viz. D2

#### IV. Nové úkoly

- 1) GP prověří hranice pozemků u nově budovaného chodníku
- 2) zhotovitel ihned zahájí práce na provedení drenáží dle odsouhlasených víceprací - viz. D2
- 3) zhotovitel na základě vyjádření zástupce TO osadí silniční panel k výusti-propustku jako ochranu svahu
- 4) zhotovitel rozbité silniční panely odveze na skládku

Další KD se bude konat ve čtvrtek **6.9.2012**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.8.2012

Obdrží: EUROVIA CS, a.s. - p.Sakař ([michal.sakar@eurovia.cz](mailto:michal.sakar@eurovia.cz))  
BPO Ostrov spol. s r.o. - Ing.Dušek ([dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz))  
MM - technický odbor - Ing.Gavlas ([l.gavlas@mmkv.cz](mailto:l.gavlas@mmkv.cz))  
MM - technický odbor - Ing.Chromeček ([i.chromecek@mmkv.cz](mailto:i.chromecek@mmkv.cz))

