



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, e-mail: z.uhlik@mmkv.cz, oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Doubí, Bezejmenná ulice rekonstrukce vozovky“

ze dne: 27.3.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary – p.Bláha, p.Antala,
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary – Ing.Gavlas
- za projektanta: Projekční kancelář Ing. Škubalová, U Bachmače 29, 326 00 Plzeň - Ing.Škubalová

I. Prohlídka stavby

- provedeny přípojky dešťové kanalizace
- provedeny šachty dešťové kanalizace
- dokončeny podkladní vrstvy komunikace
- proveden odvodňovací rigol z dlažebních kostek
- provedena izolace sousedících objektů

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) splněno, zhotovitel zpracoval přehled odpočtu a připočtu prací při odstranění stávajícího živičného krytu
- 2) splněno, zhotovitel provedl zásyp nefunkční šachty před objektem hasičské zbrojnice drenážním materiálem 32/63
- 3) úkol zrušen, zhotovitel zpracuje cenový návrh na provedení chráničky kabelu O2 v příjezdové komunikaci

III. Další postup prací

- podkladní šterkové vrstvy pod živiční kryt
- montáž betonových obrubníků
- pokládka živice

IV. Nové úkoly

- 1) GP prověřit na Policii - DI změnu osazení dopravního značení „obytná zóna“ při vjezdu z ulice Studentská
- 2) GP prověřit na Policii - DI osazení dopravního značení „obytná zóna“ při výjezdu u objektu požární zbrojnice

Poslední KD se bude konat ve středu 10.4.2013, se srazem účastníků v 10.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 27.3.2013

Obdrželi: EUROVIA CS, a.s. - p.Bláha (petr.blaha@eurovia.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)
 Projekční kancelář - Ing.Škubalová (d.skubalova@volny.cz)



