

ZÁPIS

z kontrolního dne č.7 (**KD 7**) stavby "Karlovy Vary – ZŠ Mozartova 7, rekonstrukce střechy", který se konal dne 12. srpna 2013 (pondělí) od 15:30 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

1/2 Volba barevných odstínů pro fasádu (ze VZORNÍKU StoColor Systém) – Ing. Arch.M.Bokota vybere 2 odstíny (2 skupiny odstínů) pro barevné řešení fasády, T: 18.6.2013; uvedený vzorník mu zapůjčí dnes zástupce zhotovitele.

Zápisy z KD 2 – KD 3 neuváděny

KD 4 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

KD 5 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

KD 6 – trvá úkol pro Ing. arch. M.Bokotu – výběr barevnosti ploch „C“.

KD 7 – plochy „C“ (sokl) budou v odstínu 32130 - teplá tmavá hnědá vycházející z oranžového základu ze vzorníku STO , cenová kategorie C3 - Stocolor systém. Tento úkol dále nesledovat.

2/2 Méněpráce. Při zpracování projektové dokumentace předpokládala projektantka poničené nepřístupné střešní konstrukce. Po jejich rozkrytí se zjistilo, že není nutno je opravovat (vyměňovat). **Zhotovitel vyznačí rozsah neprováděných stavebních prací v soupisu prací, tyto práce nebude objednateli fakturovat.**

KD 3 – úkol trvá, KD 4 – úkol trvá, KD 5 – úkol trvá, KD 6 – úkol trvá, KD 7 – úkol trvá

4/1 Objednatel vyzývá zhotovitele ke zvýšení výkonu; po uplynutí více než poloviny doby k sjednané k provádění díla není dokončena ani polovina plánovaných prací, viz pořízená fotodokumentace.

KD 5 – úkol trvá, KD 6 – úkol trvá,

KD 7 – vzhledem k rozsahu provedených prací je předpoklad, že zhotovitel dílo dokončí ve sjednaném termínu. Tento úkol dále nesledovat.

5/1 Objednatel žádá Ing.arch.M.Bokotu o stanovení barevnosti parapetních plechů.

KD 6 – úkol trvá

KD 7 – parapetní plechy budou v odstínu STŘÍBRNÁ dodávaném společností KALIBRA NOVA, s.r.o., Otovice. Tento úkol dále nesledovat.

Nové úkoly:

7/1 Zhotovitel doplní komínovou lávku ke střešnímu výlezu na jižní straně střechy (v PD bez lávky, bylo uvažováno s jiným výlezem na jiném místě).

7/2 Zhotovitel upraví řešení VZT – odvětrání sociálního zařízení v posledním nadzemním podlaží: u komínového průduchu, do kterého je vzduch odváděn, osadí na dvě protilehlé stěny komína pod jeho krycí deskou celkem 2 větrací mřížky z nerez oceli se sítkou proti hmyzu, krycí deska nad tímto průduchem bude bez otvoru (vzduch bude vyfukován pod úroveň výstupu spalin od plynového kotle větracími mřížkami).

Příští kontrolní den se bude konat: 19. srpna 2013 (pondělí) od 14:00 hod.

Přílohy: presenční listina, fotodokumentace

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. arch. Miloslav Bokota
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)

