



# VYHODNOCENÍ UCHAZEČŮ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

STAVEBNÍ AKCE POD NÁZVEM:

Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova - zateplení fasády

ZHOTOVITEL:

RENSTAV – stavební činnost spol. s r.o., Nádražní 93, 356 01 Sokolov

CENA: (bez DPH)

Dle SOD: 2.899.442,- Kč

Skutečná cena: 3.498.144,- Kč

**Zdůvodnění rozdílu:** V rámci provádění zakázky musely být provedeny některé práce, s kterými nebylo v PD uvažováno, ale jejichž provedení se projevilo nutné po postavení lešení a odkrytí některých konstrukcí. Výměnu kopilitových výplní oken tělocvičny PD vůbec neřešila

Specifikace prací je uvedena v samostatné příloze – vyjádření projektanta

LHŮTA VÝSTAVBY:

Dle SOD: 1.8.2011 – 31.10.2011

Skutečné termíny realizace: 1.8.2011 – 9.12.2011

**Zdůvodnění:**

Dne 20.10.2011 byl uzavřen dodatek č.1 ke SoD na provedení okenních výplní v tělocvičně, které projektová dokumentace neřešila. S ohledem na skutečnost, že dodací lhůta plastových oken činila 4 týdny, nemohl být splněn termín dokončení díla.

Termín dokončení díla byl posunut dodatkem č.2 na 16.11.2011 z důvodu provádění víceprací o objemu vyšším než 10% původní zakázky.

Za nedodržení posunutého termínu dokončení díla (období 16.11.2011 – 9.12.2011) byla zhotoviteli vyměřena smluvní pokuta.

HODNOCENÍ ZAKÁZKY:

**Zhotovitele:**


Provádění díla probíhalo po celou dobu výstavby s těmito problémy :

- Celkovým nedostatkem pracovníků a nedostatkem odborně zdatných pracovníků
- Nekvalitně prováděnou práci
- Nerespektováním některých připomínek a požadavků investora (u zednických prací)
- Nedodržováním harmonogramu prací – pomalým postupem prací, přestože klimatické podmínky byly ideální pro provádění prací

ZPRACOVAL:

Údaje zapsal: Ing.Sakařová

Dne: 15.1.2012

Podpis: 

POZNÁMKA:

Jiné údaje: