

ZÁPIS

z kontrolního dne č.10 (**KD 10**) na stavbě označené jako: "Cyklostezka podél Ohře, od Kauflandu po Interspar", který se konal dne 10.září 2013 (úterý) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Úkoly a informace

- 7/1 Zástupce objednatele požádal zhotovitele o zkrácení avizovaného prodloužení termínu k dokončení díla. KD 8 – stanovisko zhotovitele: zatím nelze přislíbit. KD 9 – stanovisko zhotovitele trvá, KD 10 – stanovisko zhotovitele trvá.
- 8/1 Autorský dozor (AD) navrhuje změnu schodiště (změna tvaru a situování) umístěného v SO 202 – OPĚRNÁ ZEĎ. **Objednatel s touto změnou souhlasí JEN ZA PODMÍNKY, že tím dojde k úspoře nákladů** (v součtu náklady na: AD + zhotovení nového schodiště včetně zábradlí + úprava opěrné zdi a oplocení v místě jeho původního umístění + případné další náklady) a **změna nezpůsobí prodloužení termínu** k dokončení díla.
Objednatel upozorňuje AD, že pro výpočet nákladů je nutno vycházet z uzavřených smluv.
KD 9 – AD informuje, že požadavek objednatele bude splněn. AD připraví zhotoviteli podklady k ocenění změny nejpozději do 9.9.2013. KD 10 – podklady připraveny a předány, dále nesledovat.
- 9/1 Zhotovitel soustředil svoje práce zejména na výstavbu gabionových zdí u Chodovského potoka a opěrné zdi mezi budovou katastrálního úřadu a řekou Ohří.
KD 10 – práce probíhají zejména na těchto objektech.

Nové úkoly a informace

- 10/1 Zhotovitel prováděl sanační práce na pravém břehu Chodovského potoka bez předchozího informování zástupce objednatele. Objednatel žádá zhotovitele, aby před zahájením veškerých víceprací informoval o těchto pracích zástupce objednatele.
- 10/2 Projektant určil pro ocelovou konstrukci lávky přes Chodovský potok a zábradlí této lávky barvu RAL 6000 patina green.

Příští kontrolní den se bude konat dne 17. září 2013 (úterý) od **14:30** hod. v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina

Poznámka: fotodokumentace stavu stavby z dnešního dne nebyla pořízena.

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- účastníkům jednání
- Ing. Ivan Chomeček, technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

Statutární město
KARLOVY VARY
(14)



