

## KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

### kontrolní den č.28

Zápis z kontrolního dne 13.1.2015

Přítomni:

Čestmír Bruščík - objednatel  
 Marek Rýdl – zhotovitel  
 Jan Karvánek – zhotovitel  
 Daniel Riedl – objednatel  
 František Kocourek – objednatel  
 Zdeněk Pelinka - projektant  
 Josef Janů – VK K. Vary  
 Zdeněk Houdek - uživatel  
 Vojtěch Plachý – TDS  
 Vladimír Kvasnička – uživatel  
 Roman Maleček – BK K. Vary  
 Jan Meruna – VK K. Vary

Schválen zápis z minulého KD27 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel

**SPLNĚNO**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

### **KRIZOVÝ STAV TRVÁ**

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

12/1 Projekt rozvodu VN

Zasílat zaměření skut. provedení sítí k hale projektantovi. Upozornění na včasnou stavební připravenost pro rozvody VN (místnost trafostanice). zatrubnění, horkovod předat projektantovi ve formátu DWG **SPLNĚNO**

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: do 15.1.2015. **TRVÁ**

13/2 Systemy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli **TRVÁ T: příští KD**

V PD chybí začlenění dat (vizualizace) z Haly pro míčové sporty do systému KV Areny. Zhotovitel prověří požární ucpávky u kabelu do velína KV Areny. Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny **TRVÁ**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí projektant. **TRVÁ**  
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel

16/1 Provozovatel požaduje intenzitu osvětlení hrací plochy 1.000 lx.

Objednatel nesouhlasí s navýšením intenzity osvětlení na hrací ploše. Trvá na projektovaném výkonu 750 lx. Práce proběhnou dle schválené PD a SOD.

17/1 Zařízení na sklápění košů není předmětem SOD, hradí KV Arena. Výslednou nabídku předložit projektantovi k posouzení a schválení nároků na nosnou konstrukci košů. Zaj. Maleček **SPLNĚNO**  
 Nabídka však neobsahuje technické řešení – vyžádat doplnění zaj. Maleček **SPLNĚNO** Prosím o posouzení AD **TRVÁ**.

## 18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly.. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. **TRVÁ** Projektant vyhotoví projekt vybavení pro výběrové řízení. Pak objednatel rozhodne o způsobu financování.

Ing. Janů specifikuje vhodné pouzdra + tyče pro sítě. (Potřeba pro betonáž podlahy na hrací ploše)

21/2 Geologická situace. Na návrh zhotovitele geolog potvrdil nevhodnost použití výkopku pro nosné zásypy. Objednatel požaduje stanovisko projektanta k vzniklé situaci – rozdíl oproti PD **TRVÁ**

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly: Objednatel požaduje navýšit počet diváků haly osazením mobilní tribuny pro cca 300 diváků. Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014  
Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu.

23/1 návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Zhotovitel předloží objednateli návrh na schválení změny v PD **SPLNĚNO** + návrh změnového listu. ) **TRVÁ** Projektant zašle návrh změny v PD zhotoviteli elektronicky **SPLNĚNO**

Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku propojení kanceláří **TRVÁ**

23/2 Ze strany uživatele předložen návrh na osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35 ) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26. zhotovitel předloží návrh na změnu v PD, projektant prověří a popř. provede změnu v PD pro zhotovitele **SPLNĚNO** vč. výkazu výměr **TRVÁ**

Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce **TRVÁ**

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky **TRVÁ** T: 15.1.2015

24/2 Zhotovitel předloží ke schválení AD výrobní dokumentaci fasády **TRVÁ** T: 19.12.2014

24/3 Zhotovitel předloží vzorek výplně (okna, dveře) ke schválení objednatele, projektanta **PŘEDLOŽENO**. přesně specifikovat, zaslat elektronicky projektant, objednatel. **SPLNĚNO** žádám AD o odsouhlasení typu výrobku. (ALFEST Lučina s.r.o) **Schváleno AD**

25/1 Změny v PD, technickou specifikaci, z důvodu upřesnění zhotovitele výtahu (Schindler) odsouhlasit AD, zaj. zhotovitel **SPLNĚNO**

25/3 Zhotovitel urguje schválení dodatku k SOD dle předložených změnových listů. **SPLNĚNO** objednatel sdělit zhotoviteli, že podepsané ZL a další požadavky zhotovitele na změnu budou projednány na nejbližší radě města do konce tohoto měsíce a následně bude uzavřen na podepsané ZL smlouva, kterou připraví objednatel.

26/1 Kontrolou stavby koordinátorem BOZP na staveništi zjištěna práce ve výškách zaměstnanci firmy REALMONT bez jakékoliv ochrany. Vzhledem k vysokému riziku pádu osoby z výšky je požadována pravidelná kontrola a dodržování používání OOPP všech pracovníků stavby. V případě dalšího nedodržování požadovaných při práci ve výškách je nutno práce přerušit. **TRVÁ**

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/1 specifikaci ostatních svítidel + nouzové osvětlení předloží zhotovitel k odsouhlasení AD + objednateli s podmínkou výpočtu intenzity osvětlení **SPLNĚNO** Žádám o souhlas AD

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

28/1 Návrh záměny kabelů ze strany zhotovitele zamítnut.

28/2 Vzor maleb režného zdiva a stropu Odsouhlasit AD

28/3 Rozvody EI, VZT, ZTI 1.NP. trasy proveřit projektantem

Příští kontrolní den se koná v úterý 20.1. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 14,00 hod.

zapsal: ing. Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
Krušnohorská 737/10  
360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
IČ: 280 42 395  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

