

KARLOVY VARY – HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY

kontrolní den č.31

Zápis z kontrolního dne 3.2.2015

Přítomni:

Zdeněk Houdek - uživatel
 Petr Deraha – koordinátor BOZP
 Marek Rýdl – zhotovitel
 Jan Karvánek – zhotovitel
 Josef Janů – VK K. Vary
 Zdeněk Pelinka - projektant
 František Kocourek – objednatel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Roman Maleček – BK K.Vary

Schválen zápis z minulého KD 30 bez připomínek

Kontrola posledního zápisu:

5/1 Předložit seznam a termíny významných kulturních a společenských akcí v sousedním areálu KV Areny, z důvodu vyhnout se souběhu s pracemi mimo areál staveniště. Zaj. uživatel **TRVÁ**

6/2 Dle harmonogramu dochází ke zpoždění prací dle SOD.

KRIZOVÝ STAV TRVÁ

- Poj. izolace + parotěs.	termín dok. 16.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník - uzavření haly	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Milník – provedení instalací v podlaze	23.1.2015	NESPLNĚNO
- Podlahy v zázemí	30.1.2015	NESPLNĚNO

Objednatel upozorňuje na souvislosti s nesplněním termínu dokončení stavby, čerpání dotací ostatních projektů v rámci výzvy.

12/4. Zhotovitel předloží nabídku na lajnování a barvení ploch hřišť T.: příští KD. **TRVÁ**

13/2 Systémy EPS, EZS, kamery, MaR kompatibilní se systémy KV Areny. Po výběru zhotovitelů proběhla koordinační jednání. Předat výsledek jednání objednateli T: příští KD **TRVÁ**

Po určení zhotovitele předloží změnový list na práce ve velínu KV Areny **Předložen návrh na změnu SPLNĚNO**

Konečné řešení systému EPS nutno schválit a projednat s HZS Karl. kraje. zajistí zhotovitel. **TRVÁ**
 Podmínky napojení EPS na centrální pult: samostatný vysílač na hale, není v SOD, návrh změnového listu předloží zhotovitel. Zhotovitel projedná a předloží ke schválení objednateli konečné řešení EPS. **TRVÁ**

17/1 Zařízení na sklápění košů

Prosím o posouzení AD **TRVÁ**.

Objednatel určí způsob zajištění dodávky (financování) **SPLNĚNO**

Dodání zařízení zajišťuje objednatel. + technická pomoc projektant + uživatelské schválení BK K. Vary. Výsledek (řešení, zhotovitel) oznámit urychleně zhotoviteli stavby ve věci návazností na objekt stavby.

18/1 Vybavení haly

Koordinační skupina + projektant po dohodě předloží návrh vybavení haly. Schválený seznam + návrh peněz předložit objednateli ke schválení. Projektant vyhotoví projekt vybavení pro výběrové řízení. Pak objednatel rozhodne o způsobu financování. **SPLNĚNO** zajišťuje objednatel+uživatel. Termín dodání vybavení koordinovat se zhotovitelem stavby.

Pouzdra + tyče pro sítě. (Potřeba pro betonáž podlahy na hrací ploše) konečné řešení předloží zhotovitel k odsouhlasení **SPLNĚNO, ODSOUHLASENO**

22/1 Možnost navýšení kapacity diváků haly: Projektant vyhotoví dodatek k PD. T: 15.2.2014 Projektant zajistí projednání změny stavby na SÚ. Zhotovitel požaduje z hlediska provádění stavby info o změnách na stavbě v co nejkratším termínu. **ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO**, předána část 1 (4) zhotoviteli, TDS objednateli.

23/1 návrh na propojení kanceláří (m.č.2.16, 2.17) Zhotovitel předloží objednateli návrh na změnu. **SPLNĚNO** Objednatel rozhodne, zda trvá na požadavku propojení kanceláří **TRVÁ**

23/2 Soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce. (m.č. 1.35) žádám o souhlas projektanta, možno zrušit invalidní WC v soc. zázemí m.č. 1.10, 1.26., projektant provede změnu v PD vč. výkazu výměr **SPLNĚNO** Objednatel rozhodne zda trvá na požadavku osazení soc. zázemí šatny pro invalidní sportovce **TRVÁ** Zhotovitel předložil návrh na změnu.

24/1 Zhotovitel předloží po výběru zhotovitele specifikaci palubovky **SPLNĚNO** Zhotovitel doplní specifikaci podlahy dle požadavků PD k odsouhlasení AD + uživatel

26/2 Uživatel předloží návrh systému tzv. „generálního klíče“. **TRVÁ** T: 28.2.2015

27/1 specifikaci ostatních svítidel + nouzové osvětlení předloží zhotovitel k odsouhlasení AD + objednateli s podmínkou výpočtu intenzity osvětlení **SPLNĚNO** Žádám o souhlas AD **SPLNĚNO, ODSOUHLASENO**

27/2 Zhotovitel + TDS projedná návrhy změnových listů dle seznamu a předá ke schválení objednateli **TRVÁ**

28/2 Vzor maleb rezného zdiva a stropu Odsouhlasit AD **TRVÁ**

28/3 Rozvody EI, VZT, ZTI 1.NP. zhotovitel prověří z hlediska ceny prací, zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**

29/1 Předloženo ke schválení AD: rozvaděč VN **SCHVÁLENO**, záložní zdroj UPS, **SCHVÁLENO** transformátor **SCHVÁLENO** dieselagregát **SCHVÁLENO** zhotovitel doloží údaj o hlučnosti

29/2 Projektant dořeší detail spáry kolem osazených oken. (ná vaznost na PREFA, pohl. zdivo) zhotovitel projedná detail s výrobcem oken **SPLNĚNO** zhotovitel provede vzorek řešení ke schválení AD, TDS T: příští KD

29/3 Předloženo ke schválení AD: svítidla VO. Vhodnost projednat se správcem (ing. Chromeček), zhotovitel předloží nový návrh **TRVÁ**

Nouzová svítidla **SCHVÁLENO**

svítidlo „A“ nad hrací plochou - zhotovitel předloží nový návrh **SCHVÁLENO**

30/2 Vzorkování výsledkové tabule: 2ks tabule předložený návrh připomínkovan, zhotovitel předloží doplněný návrh **TRVÁ**

30/5 Výška svítidel „A“ nad hrací plochou – kopíruje spodní přírubu vazníku cca 11m nad plochou. Odsouhlasení svítidla ozn. „A“ **ODSOUHLASENO** viz bod 29/3

30/6 Vzorkování zařízeníových předmětů **TRVÁ**

30/7 Návrh na změnu dispozice- vybudování pokladny v 1.NP zhotovitel předložil návrh na změnu Objednatel rozhodne o požadavku **SPLNĚNO** Nutno dořešit systém vstupenek. Zaj. objednatel, uživatel **SPLNĚNO** Systém vstupenek elektronický, zhotovitel předloží návrh změnového listu

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

31/1 Zhotovitel předložil návrh na čidla spínání osvětlení **NEODSOUHLASENO** zhotovitel předloží nový návrh

31/2 Akustické obklady stěn a stropu. Zhotovitel předložil návrh materiálů ke schválení. Doplní specifikaci, technická data.

31/3 předloženy rozvaděče NN ke schválení vč. specifikace EATON **SCHVÁLENO**

31/4 Připojení areálu na VN. Vyhotoven projekt dodavatelem ČEZ. Objednatel svolá koordinační jednání ve věci technického řešení a souvislosti se stavbou míčové haly za účasti OHL ŽS.

Příští kontrolní den se koná v úterý 10.2. 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

Jednání ukončeno ve 14,00 hod.

zapsal: ing. Plachý









Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č. 31 stavby:

HALA PRO MÍČOVÉ SPORTY KARLOVY VARY

Karlovy Vary dne 23.2.2015 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
Zdeněk Houděk	KV Arena	
Jan Jiránek	Koordinační tým	
Marek Rádl	OHC ŽS	
JAN KARVÁNEK	—	
JOSEF JAWŮ	VK. K. VARY, s.l.p.s. IPRN	
ZDENĚK PELINKA	HEUKA	
Frant. Kocourek	ORI YM K.Vary	
ROBERT HALEČEK	36 LOKO k.v.	
LOJZEK PLAJ	TDS	