



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

# „HUSOVKA – stavební úpravy a opravy“

ze dne: 23.7.2013

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za zhotovitele: PETROM STAVBY, s.r.o., Běchovická 26, 100 00 Praha 10 - p.Petr Kasper
- za subdodavatele: Bohemia Lignum - Stavební výplně, Botanická 6, 362 63 Dalovice - Lukáš Perutík
- za provozovatele: RECOM REALITY s.r.o., TGM 53, 360 01 Karlovy Vary - p. Jakub Žikeš, p.Karel Loučka
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing. Roman Gajdoš
- za nájemce: Karlovarský symfonický orchestr p.o. - p.Josef Bernátek

### I. Prohlídka stavby

- prováděna demontáž stávajících dřevěných oken
- prováděna montáž nových oken dle harmonogramu

### II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel osadí krycí lištu okolo nového okna v archivu KSO k vyrovnání nerovnosti stěny- úkol trvá
- 2) zhotovitel nebude osazovat vnitřní parapety u nových oken tam, kde nevystupuje zdivo - splněno
- 3) zhotovitel vylepí do spodních křídel oken na WC v 1 NP neprůhlednou a průsvitnou fólii z vnitřní části - úkol trvá
- 4) zhotovitel vylepí do spodních křídel oken v archivu KSO v 1 NP neprůhlednou a průsvitnou fólii zevnitř - úkol trvá

### Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) zhotovitel do skladu u vstupu v 1 NP provede osazení dveří místo okna - úkol trvá
- 2) zhotovitel do nových oken a dveří v sále vylepí neprůsvitné fólie - úkol trvá
- 3) zhotovitel osadí nová schodišťová okna bez vnitřních parapetů - úkol trvá
- 5) provozovatel zajistí na 10.8.2013 zpřístupnění do místnosti mobilního operátora k provedení výměny okna, popřípadě dohodne vypnutí nebo omezení provozu vlastního vysílače - úkol trvá.

### III. Další postup prací

- demontáž stávajících oken
- montáž nových oken dle harmonogramu
- úklid
- odvoz staveništní suti na skládku

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel provede u oken, která jsou zaslepena (vyzděna) výměnu venkovních parapetů
- 2) zhotovitel bude při demontáži stávajících oken dbát zvýšené opatrnosti, aby nedocházelo k vypadnutí částí rámu oken před budovu divadla

Další KD se bude konat v úterý dne **6.8.2013**, se srazem účastníků v **9.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 23.7.2013

Obdrželi: Jakub Žikeš [j.zikes@recomreality.cz](mailto:j.zikes@recomreality.cz) provozovatel  
 Ing.Roman Gajdoš [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant  
 Petr Kasper [kasper@petromstavby.cz](mailto:kasper@petromstavby.cz) zhotovitel  
 Lukáš Perutík [lukas.perutik@kalibra.cz](mailto:lukas.perutik@kalibra.cz) subdodavatel  
 František Škaryd [f.skaryd@mmkv.cz](mailto:f.skaryd@mmkv.cz) MM - OŠK  
 Ing.Pavel Žemlička [zemlicka@spsostrov.cz](mailto:zemlicka@spsostrov.cz) Klub Paderewski  
 Michaela Tůmová [tumova.dana@volny.cz](mailto:tumova.dana@volny.cz) Klub Paderewski  
 Filip Sedláček [sedlacek@karlovyvary.cz](mailto:sedlacek@karlovyvary.cz) Infocentrum  
 Josef Bernátek [ekonom@kso.cz](mailto:ekonom@kso.cz) [kso@kso.cz](mailto:kso@kso.cz) Karlovarský symfonický orchestr

