

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č.8

Zápis z kontrolního dne 25.9.2014

Přítomni:

František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota – projektant
 František Kohler – zhotovitel
 Vojtěch Plachý – TDS
 Karel Bozděch - subzhotovitel
 Lukáš Hutta - AZK

Zápis z kontrolního dne č.7 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

1/2 Projektant + TDI zjistí souvislosti ve stavebním řízení z důvodu menšího rozsahu stavby oproti stavebnímu povolení. Z důvodu dovolené na stavebním úřadě **SPLNĚNO** Je třeba provést „změnu stavby před dokončením, objednatel požaduje dodat zápis z řízení. **TRVÁ** návrh zápisu na stavebním úřadě Návrh zápisu vrácen s podmínkou zažádat úřední cestou přes podatelnu vč. příloh. Objednatel zápis z řízení nepožaduje, postačí záznam z jednání. Zaslát emylem. Další projednávání bude dle požadavků objednatele.

1/4 Zhotovitel zajistí oplocení stavby. částečně splněno, Nutno prověřit montáž oplocení směrem ke kolejím. Zaj. koordinátor BOZP **TRVÁ**

4/3 Zhotovitel projedná s projektantem možnost změny v počtu šachet kanalizace splaškové a dešťové.

Ke změně doložit finanční přepoč. zaj. zhotovitel **SPLNĚNO** TDS zkontroluje změnový list **SPLNĚNO** předložit k podpisu

5/1 Zhotovitel předloží nabídku na slaboproudé rozvody v areálu stavby CZB **SPLNĚNO** Objednatel určí formu provedení **SPLNĚNO** Slaboproudé rozvody nejsou předmětem SOD

5/3 Projektant upozorňuje zhotovitele, že je nutné pro vytýčení základů pod kontejnery znát konkrétní dodavatele objektů z kontejnerů. Dodavatel objektů musí před zahájením prací na základech, výkopech, zohlednit umístění konkrétního napojení na síť, zvláště kanalizace předložit montážní schéma, jinak hrozí, že nebudou kontejnery pasovat na patky, kanalizaci atd. Dále je nutné, aby dodavatel předložil dílenskou dokumentaci kontejnerů sestavenou do konkrétních objektů k odsouhlasení.

Zpracování dodavatelské dokumentace bude časově náročné. Pro odsouhlasení je také nutné předložit i konkrétní váhy a jejich účinek na základy. Proto je požadavek na vytyčování základů zatím předčasný. Toto se týká všech objektů!

Zhotovitel kontejnerů bude znám příští týden, ten dodá výrobní dokumentaci pro základy a připojení na síť. výrobní dokumentace zhotovitele buněk bude předložena ke schválení projektantovi **TRVÁ**

6/1 Napojení odvodnění areálu CZB do zatrubnění: předána PD, dohodnout se zhotovitelem zatrubnění (navíc odbočka na vedení) Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ**

7/1 Zásypy kanalizace v trase komunikace prováděny částečně kvalitnějším hutnitelným materiálem. Výkopek není vhodný zcela k zpětným zásypům. Zhotovitel předloží vyjádření geologa stavby. Zhotovitel předá k odsouhlasení TDS návrh změnového listu. **SPLNĚNO** Změnový list odsouhlasen, předložit k podpisu

7/2 Zhotovitel posoudí s geologem stavby vhodnost vytěžené zeminy v areálu stavby pro zpětné násypy dle PD. **SPLNĚNO** Zhotovitel provede laboratorní zkoušky a výsledky předá projektantovi k posouzení.

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

8/1 Projektant prověří velikost vodoměru pro areál CZB. (Souvislost s velikostí vodoměrné šachty, vhodnost projednat s p. Knopem, VaK K.Vary)

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 2. října 2014 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA


Kontrolní den č.8 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ


Karlovy Vary dne 25.9.2014 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	e-mail	podpis
------------------	------------	--------	--------

František Kocourek	ORI MM K. Vary	f.kocourek@muhk.cz	
--------------------	----------------	--------------------	---

MILUŠKA BOKOTA LUKÁŠ HUTTA		bokota@volny.cz	
-------------------------------	--	-----------------	---

KAREL BOZDĚCH	VIDEST S.R.O	BOZDECH@VIDEST.CZ	
---------------	--------------	-------------------	---

František Kähler Karel Bozděch	Eutovics IDS	frantisek.kahler@eutovics.cz	
-----------------------------------	-----------------	------------------------------	--