



ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.13.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 21.5.2015

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová, p.Vaníčková
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlana
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - Ing.Benda

I. Prohlídka stavby

- provedeno zpětné stěhování v 1NP a 2NP
- provedena kompletace slaboproudých i silnoproudých rozvodů v kancelářích a na chodbách v 1NP, 2NP a 3NP
- provedeny rozvody slaboproudu i silnoproudu v kancelářích a na chodbách v 5NP
- provádí se omítka a malby v kancelářích v 5NP
- provádí se kompletace rackovních

II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho nových kabelem AYKY-3 3x240+120
- 2) **úkol trvá**, provozovatel pro výměnu hlavního přívodního kabelu dle předchozího bodu zajistí možnost vypnutí el. proudu pro celý objekt v návaznosti na provozovatele mobilní sítě – O2
- 3) splněno, zhotovitel slaboproudé části provede osazení krytek žlabových rozvodů v kanceláři v 1 a 2NP pro možnost zpětného stěhování v 21 týdnu

Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou

Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – 4 kabely

Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 2) splněno, provozovatel si v této době zajistí jiný způsob výdeje stravy
- 4) **úkol trvá**, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W
- 11) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP v RACKOVNĚ 111 osadí nové vnitřní protipožární dveře 90 (SUBTERRA)

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) splněno, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

III. Další postup prací

- montáž osvětlení v 5NP
- silnoproudé a slaboproudé rozvody v kancelářích v 1NP
- stěhování kanceláří ve 4 a 5NP zpět
- osazení klimajednotek v RACKOVNĚch
- kompletace RACKOVĚn

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části jako VP provede instalaci nového kabelu + rezerva 4 x FTP (mezi vstupem a vrátnicí)
- 2) zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domácího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

Další KD se bude konat ve čtvrtek **28.5.2015** od **9:00** hodin se srazem v **malé zasedací místnosti** ve 3NP.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 21.5.2015



Obdržel: Pavel Frýdl
Petr Smažik
Pavel Rubín
Jan Benda
Ing. Jindřiška Gallová
Ing. Soňa Křepelová
Petr Vaňkát
Marián Rumlena
Ing. Ivan Černý

fryd@lemonta.cz
psmazik@subterra.cz
rubinprojekt@seznam.cz
benda@3mar.cz
j.gallova@mmkv.cz
s.krepelova@mmkv.cz
p.vankat@mmkv.cz
m.rumlena@mmkv.cz
cernyivanpl@atlas.cz

zhotovitel - silnoproudé části
zhotovitel - slaboproudé části
projektant - silnoproudé části
projektant - slaboproudé části
vedoucí odboru vnitřních věcí
provozovatel objektu MM2
vedoucí odboru informačních technologií
provozovatel informačních sítí
koordinátor BOZP

