



ústředna 353 118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.15

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 14.10.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing.Jan Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšimal, p.Jan Nevšimal, p.Erich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

I. Prohlídka stavby

- dokončena fasáda na objektu dílen (družiny)
- dokončeno zateplení střechy objektu tělocvičny
- dokončena fasáda objektu tělocvičny

II. Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) splněno, zhotovitel upevnil malý okapový žlábek nad spojovací chodbou ve styku s objektem II.stupně

Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) splněno, provozovatel zajistil upevnění stávajícího zábradlí při vstupu do jídelny

II. Kontrola úkolů z KD č.12

- 2) splněno, zhotovitel na fasádu objektu jídelny osadí žebřík bud' na původní místo, nebo doprostřed štitové stěny

Kontrola úkolů z KD č.11

- 1) splněno, zhotovitel provede betonovou dlažbu před únikovým vchodem z objektu dílen (družiny)
- 2) splněno, zhotovitel provede provizorní zakrytí topného kanálu u objektu dílen (družiny) v místě provedení soklů

Kontrola úkolů z KD č.9

- 5) splněno, zhotovitel upravil trám přesahu střechy přístavku správce hřiště tak, aby byl schován v izolantu
- 6) splněno, zhotovitel opatřil nátěrem upravené konce přesahu střechy přístavku správce hřiště přípravkem proti hnilobě

Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol pozastaven, zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody rampy objektu jídelny

III. Další postup prací

- úklid staveniště
- odvoz staveništní suti
- odvoz stavebního materiálu

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel předá objednateli doklady k převjímacímu řízení

Dílo bylo dokončeno, převjímací řízení bylo dnešním dnem zahájeno.

Zapsal: Uhlík 14.10.2016

Obdržel: Ing.Karel Nevšimal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

I.náměstek primátora
vedoucí ORI

