

ZÁPIS

z 3. kontrolního dne stavby

„Rekonstrukce ulic Americká a Rumunská – I. etapa“, který se konal dne 8. 10. 2014 v 10.30 hod v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny (v příloze)

PROGRAM :

- I. Zahájení kontrolního dne
- II. Průběh stavebních prací a výhled na další období
- III. Úkoly z 2. KD

I. Zahájení kontrolního dne

Zahájení kontrolního dne provedl Ing. Martin Vidimský, zástupce DS engineering PLUS a.s. (TDI) a seznámil přítomné s programem dnešního kontrolního dne.

II. Průběh stavebních prací a výhled na další období

S průběhem stavebních prací za uplynulé období tj. k 8.10.2014 seznámil přítomné stavbyvedoucí Ing. Gazdačko (COLAS, a.s.) a dále informoval o pracích, které budou prováděny v následujícím období.

III. Úkoly z 2. KD

1. Zpracovat a předat věcný, týdenní HMG stavby, s ohledem na postupy prací a termín dokončení dle SOD.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: do 8.10.2013 do 10:30 hod.**
Splněno, HMG předán viz.příloha
2. Informovat projektanta ohledně kolize vytyčení obrubníků se stávající šachtou a vyžádat si písemné vyjádření.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: do 8.10.2013 do 10:30 hod.**
Splněno, zapsáno do SD
3. Předložit k odsouhlasení výrobní, TP, KZP, RDS atd.
 - COLAS, a.s.
 - **průběžně, s dostatečným předstihem před zahájením vlastních prací**

3. Zvat příslušné stavební úřady na jimi požadované kontrolní prohlídky.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
4. Provádět denní kontrolu čistoty přilehlých komunikací používaných při výstavbě a to zejména na výjezdech a vjezdech na stavenišť.
- zodpovídá: COLAS, a.s. - **termín: po celou dobu výstavby**
5. Předkládat fotodokumentaci stavby spolu s měsíční fakturací
- zodpovídá: COLAS, a.s.
- **termín: průběžně**
6. Předložit seznam subdodavatelů s uvedením rozsahu jejich prací vč. finančních objemů
- zodpovídá: COLAS, a.s.
- **termín: před zahájením jejich prací**
7. Svolat 4. KD
- zodpovídá: DS engineering PLUS,a.s
- **termín: 15.10.2013 v 10.30 hodin v místě stavby**

Zapsal:
Ing. Martin Vidimský