



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„NRMP - Karlovy Vary, ZŠ Poštovní - bezbariérové přístupy do objektů v areálu školy“

EDS 233D015001015

ze dne: 29.7.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - omluven
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc.Frous
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství, Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Kopta

### I. Prohlídka stavby

- provedeno vyzdění stěn tubusu pro výtah, včetně zastřešení
- provedena betonáž základů rampy před objektem 2 stupně
- provedena betonáž základů rampy před objektem tělocvičny
- provádí se zdění stěn přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně

### II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel provede posunutí rampy ve spojovací chodbě cca o 1m z důvodu kolize s topným kanálem umístěným pod stávajícími schody spojovací chodby
- 2) úkol trvá, zhotovitel provede montáž izolantu přístaveb s přesahem cca 50 cm na stěny stávajícího objektu 2 stupně

### Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel provede vysvahování strážě před objektem 1. stupně tak, aby se nemusela provádět opěrná zídka nového přístupového chodníku

### III. Další postup prací

- zdění přístavby WC pro imobilní v objektu 2 stupně
- provedení rampy před objektem 2 stupně
- provedení rampy před objektem tělocvičny
- provedení rampy ve spojovací chodbě

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP provede rozšíření rampy před objektem tělocvičny pro možnost řádného otevírání druhé poloviny vstupních dveří do spojovací chodby
- 2) provozovatel předá zhotoviteli originál „generálního klíče“ pro zhotovení zámku u nových dveří
- 3) zhotovitel jako VP zajistí výrobu zámků do nově osazovaných dveří dle „generálního klíče“, včetně dodávky 25 ks standartních klíčů ke každému novému zámku
- 4) GP prověří osazení nových vstupních dveří do objektu družiny (nesrovnalost mezi PD a VV)

Další kontrolní den se bude konat ve středu **5.8.2015 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 29.7.2015

Obdrželi: Bc.Martin Frous  
Mgr.Poula  
Ing.Martin Kopta  
Ing.Jan Dušek

[frous@fhstav.cz](mailto:frous@fhstav.cz) zhotovitel  
[poula@zskvary.cz](mailto:poula@zskvary.cz) ředitel ZŠ  
[kopta@ksi.cz](mailto:kopta@ksi.cz) koordinátor BOZP  
[dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz) projektant

