

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.5 **(KD 5)** na stavbě označené jako: "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 24.4.2015 (pátek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

Smlouva o dílo: 2015 – 00003/2015 ze dne 12.1.2015

## Úkoly a informace

- 5/1 Probíhající práce:
- na severním pavilonu: lepení tepelného izolantu, provádění základní vrstvy, provádění probarvených tenkovrstvých omítek, provádění nátěrů ocelových konstrukcí - viz přiložená fotodokumentace
  - na jižním pavilonu: zahájena výměna oken, probíhá obrušování starých nátěrů ocelových konstrukcí
  - na spojovacím krčku: lepení tepelného izolantu
- 4/2 Ředitelka MŠ požádala zástupce objednatele, aby oznámil provádění stavebních prací na krajskou hygienickou stanici.
- KD 5 – úkol trvá**
- 4/3 Zhotovitel předložil k posouzení vzorky probarvených silikonových omítek, viz přiložená fotodokumentace. Označení probarvených omítek podle vzorníku CAPAROL CARBON - EDITION:
- SCHVÁLENÉ VZORKY
- 1111 (okrová)
  - 1154 (béžová)
  - 1303 (starorůžová)
  - 1025 (smetanová)
- NESCHVÁLENÝ VZOREK
- ~~1861~~ červená
- Ing. arch. Jiří Janisch, autor barevného řešení fasád MŠ Mládežnická, vybere nový odstín, T: 17.4.2015, zhotovitel připraví nový vzorek podle výběru architekta.
- KD 5 – splněno, nový vzorek nevyhověl, architekt souhlasí s původně předloženým vzorkem červené probarvené omítky, tj. podle vzorníku CAPAROL CARBON – EDITION, 1861 červená**

Příští kontrolní den se bude konat dne **30.dubna 2015 (čtvrtek) od 13:30 hod.** v místě stavby.

## Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace ze dne 24.4.2015

Zapsal: Ing. František Kocourek, technický dozor stavebníka, odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

## Rozdělovník (rozesláno el. poštou):






- účastníkům jednání
- Bc. Pavlína Stracheová, odbor strategií a dotací
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní



**Statutární město  
KARLOVY VARY**  
(14)

# PRESENČNÍ LISTINA

z kontrolního dne č.5 (KD 5) ve věci stavby "Karlovy Vary, MŠ Mládežnická – zajištění energetických úspor", který se konal dne 24.dubna 2015 (pátek) od 9:00 hod. v místě stavby.

Jméno	Organizace	e - mail	Podpis
Frant. KOCOUŘEK	Magistrát města Karlovy Vary	f.kocourek@mmkv.cz	
HOVOŠŤA	PROJEKTANT	rena.hovosha@email.cz	
KROUŽOVÁ	VUOP MŠ MLÁDEŽNICKÁ	msmladeznicka@volhy.cz	
BEČVÁŘOVÁ	ŘED. 2. MŠ 12. V. 2. H. S.	2.MJ. KREDITELKA @SEZNAM.CZ	
KELÍMAL	Sx N	szw@szw.cz	
FRANĚK	spol. s. r. o.		