



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z MIMOŘÁDNÉHO KONTROLNÍHO DNE

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 31.8.2016

Přítomní

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - p.Čestmír Bruščík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - Ing.D.Riedl, p.Z.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - omluven
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary - Ing.Karel Nevšímal, p.Jan Nevšímal, p.Eich Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Jan Poula, Mgr.Karel Fiala, p.Martin Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Petr Dostál

I. Prohlídka stavby

- provedeny všechny potřebné úklidové práce před objektem jídelny, objektem I. a II.stupně
- odstraněn všechen deponovaný stavební materiál
- staveniště zabezpečeno proti vstupu dětí a osob

II. Kontrola úkolů z KD č.8

- 4) splněno, zhotovitel do středy 31.8.2016 VYKLDÍ všechny vstupní prostory do areálu ZŠ od stavebního materiálu a stavební suti, vč. kontejnerů
- 5) splněno, zhotovitel do středy 31.8.2016 zbuduje zábrany proti vstupu do prostor v areálu ZŠ, kde budou i nadále probíhat stavební práce

III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu II. stupně
- provedení omítek na objektu II. stupně
- provedení omítek na objektu jídelny

IV. Nové úkoly

- 1) objednatel zajistí prořezání keřů v okolí objektu II.stupně
- 2) zhotovitel nacení výrobu a osazení zábradlí u objektu jídelny (kde nejsou anglické dvory)

Další kontrolní den se bude konat v pátek **2.9.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 31.8.2016

Obdrží: Ing.Karel Nevšímal
Mgr.Jan Poula
Petr Dostál
Ing.Jan Dušek

karel.nevsimal@3xN.cz
poulaj@zskvary.cz
petrdostal@outlook.com
dusek@bpo.cz

zhotovitel
ředitel ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl

c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz

1.náměstek primátora
vedoucí ORI

