



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, e-mail: z.uhlik@mmkv.cz, oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, oprava ulice Slovanská-Tašovice – II.etapa“

ze dne: 5.9.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Antala, p.Plechaty
- za správce komunikace: Město K.Vary, technický odbor MM, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gavlas
- za projektanta: Valbek spol. s r.o., středisko Plzeň, Parková 11, 326 00 Plzeň - omluveni

I. Prohlídka stavby

- provedena pokládka živičných vrstev
- provedena pokládka betonové dlažby chodníků
- odvoz nepotřebného materiálu na skládky

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel provedl spárování betonových silničních obrub v oblouku křižovatky před pokládkou živice
- 2) splněno, zhotovitel projednal s majiteli přilehlých nemovitostí napojení stávajících vjezdů a vstupů na nově budovaný chodník
- 3) splněno, zhotovitel provedl opravu stávajících betonových obrub v křižovatce po opravě plynovodní přípojky
- 4) splněno, TO MM zajistil okamžité odstranění stávajících sloupů VO
- 5) splněno, TO MM zajistí urychlenou montáž nových sloupů VO

Kontrola úkolů z KD č.1

- 3) úkol trvá, zástupce TO zajistí pokládku frézované drtě od č.p. 82 až na konec stávajícího oplocení
- 4) úkol trvá, zástupce TO zajistí u SLPK odstranění polomů a přeřezání stávající vzrostlé zeleně při vjezdu do chatové kolonie

III. Další postup prací

- práce ukončeny k 31.8.2012

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel připraví doklady k převjímcce (certifikáty, protokoly, opravenou PD apod.)

Další KD se již nebude konat. Převjímací řízení se uskuteční v **pondělí 10.9.2012**, se srazem účastníků v **10.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlik 5.9.2012

Obdrží: EUROVIA CS, a.s. - Ing.Vidimský (martin.vidimsky@eurovia.cz)
 p.Plechaty (vit.plechaty@eurovia.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Gavlas (l.gavlas@mmkv.cz)
 MM - technický odbor - Ing.Chromeček (i.chromecek@mmkv.cz)

