

# ZÁPIS

z kontrolního dne č.5 **(KD 5)** stavby "Karlovy Vary – Rekonstrukce ulice K Letišti", který se konal dne 19. května 2014 od 8:30:00 hod. v místě stavby.

Přítomni: dle presenční listiny

## Úkoly a informace

- 1/1 Zhotovitel se dohodnul s projektantem na úpravě řešení kanalizace – zaústění uliční vpusti UV 1 do kanalizačního potrubí. Důvod: zkrácení potrubní trasy od UV 1 do kanalizačního řadu. Technické řešení s návrhem dopadu na nabídkovou cenu předloží zhotovitel objednateli do příštího KD. KD 2 – úkol trvá. KD 3 – úkol trvá. KD 4 – úkol trvá, KD 5 – úkol trvá
- 1/2 Zhotovitel provede výměnu chráničky vodovodní přípojky k budově na p.p.č. 593/11; nahradí ji chráničkou menšího průměru. Důvod: původní chránička koliduje s novým kanalizačním potrubím od revizní šachty č.3 (RŠ 3) k RŠ 2. Stavbyvedoucí projednal výměnu chráničky s vlastníkem dotčené nemovitosti, ten souhlasil. Do příštího KD předloží zhotovitel objednateli změnový list (ZL) na tuto změnu. KD 2 – výměna chráničky provedena, trvá úkol na předložení ZL. KD 3 – úkol trvá. KD 4 - úkol trvá, KD 5 – úkol trvá.
- 2/3 Na staveništi je odložen podél komunikace poškozený betonový sloup, viz přiložená fotografie. Objednatel se pokusí zjistit jeho vlastníka a vyzve jej k jeho odklizení. Pokud nebude vlastník zjištěn, zajistí odklizení uvedeného sloupu a jeho uložení na skládku zhotovitel na základě objednávky objednatele. KD 3 – vlastník nezjištěn, zhotovitel zajistí odklizení sloupu a předloží objednateli nabídku na vícepráce. KD 4 - úkol trvá. KD 5 – provedeno, dále nesledovat.
- 3/1 Objednatel žádá zhotovitele o předložení změnových listů víceprací. KD 4 - úkol trvá. KD 5 – úkol trvá.
- 3/2 Objednatel žádá zhotovitele, aby průběžně připravoval doklady ke kolaudačnímu řízení. Objednatel požádá stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu v příštím týdnu s očekávaným termínem místního šetření počátkem června 2014. KD 4 - úkol trvá. KD 5 – úkol trvá.
- 4/1 Projektant dořeší ve spolupráci se stavbyvedoucím tvar mříží kanalizačních vpustí v místě žlabu z kamenných kostek a provedení detailu v okolí těchto vpustí. KD 5 – vyřešeno (použijí se mříže na vpustích zalomené do tvaru „V“).

## NOVÉ ÚKOLY

- 5/1 Majitelka nemovitosti parcelního čísla 593/11, paní Věra Smolíková, žádá o prověření kapacity odtokového žlábků, který se nachází před vjezdem na uvedenou parcelu a o případné provedení stavebních úprav, které zamezí zatékání dešťových vod z komunikace na její parcelu.
- Poznámka: Podle projektové dokumentace pro rekonstrukci ulice K Letišti se změnil způsob odvodu dešťových vod z této ulice - byl zasypán otevřený příkop podél komunikace včetně nátoky těchto vod do betonového kanalizačního potrubí vedoucího pod uvedeným vjezdem. Objednatel žádá projektanta o provedení požadované prověrky, T: dle možností dnešního dne.

- 5/2 Pan Jaroslav Janeba se dnešního dne dotazoval na stav vyřízení svojí stížnosti na odvod dešťových vod z pozemků v okolí p.p.č. 529 (čp. 108), jehož je spoluvlastníkem; stížnost podal ústně na Magistrát města K.Vary dne 14.5.2014.  
Vzhledem k nepřítomnosti projektanta na kontrolním dnu č.5, a vzhledem k tomu, že jeho stanovisko k uvedené stížnosti není známo, nebylo možno p.J.Janebovi na jeho stížnost odpovědět. Objednatel žádá projektanta o urychlené vyjádření ke stížnosti pana J.Janeby a o případný návrh potřebných opatření.
- 5/3 Objednatel žádá zhotovitele, aby umožnil Správě lázeňských parků p.o. provedení sadových úprav předepsaných v projektové dokumentaci pro tuto stavbu; sadové úpravy nebyly součástí veřejné zakázky.

Příští kontrolní den se bude konat dne **26. května 2014 (pondělí) od 8:30 hod.** v místě stavby.

Přílohy:

- presenční listina
- fotodokumentace rozpracované stavby ze dne 19.5.2014

Zapsal: Ing. František Kocourek, odbor rozvoje a investic (ORI) Magistrátu města Karlovy Vary (zástupce objednatele).

Rozdělovník (rozesláno el. poštou):

- každému účastníkovi jednání
- Ing. Ota Řezanka, projektant
- Ing. Ivan Chromeček, odbor technický Magistrátu města Karlovy Vary
- Ing. Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků, p.o.
- Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic
- vlastní

**Statutární město  
KARLOVY VARY  
(14)**

