



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.6.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Vyhlídka Karla IV. – oprava vnějších omítek“

ze dne: 6.8.2014

Přítomni

- za vedení města: náměstek primátora Statutárního města Karlovy Vary - Mgr. Jiří Klsák
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor kultury, školství a tělovýchovy, Moskevská 21, 361 20 K.V - Ing. F.Škaryd
- za zhotovitele: FH STAV, s.r.o., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov - Bc. Martin Frous
- za projektanta: Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář, Blahoslavova 17, 360 09 K.Vary - Ing. Renata Novotná
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhlídce 35, 360 01 Karlovy Vary - omluveni
- za památkovou péči: Magistrát Města K.Vary, oddělení památkové péče, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - A.Haidlmaier

I. Prohlídka stavby

- provádí se nové omítky schodiště
- provádí se oprava omítek stropů pod první vyhlídkou
- provádí se nové omítky stěn vyhlídky

II. Kontrola úkolů z KD číslo 5

- 1) zhotovitel opraví stávající odkrytou vodorovnou izolaci podlahy první vyhlídky před opravou svislé izolace mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí – viz zápis ve SD dne 23.7.2014 - splněno

Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 1) zhotovitel provede spáru mezi opravenou omítkou stěny druhé vyhlídky a cimbuří - splněno
- 2) zhotovitel opraví stávající odkrytou vodorovnou izolaci podlahy první vyhlídky před opravou svislé izolace mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí – viz zápis ve SD dne 9.7.2014 - splněno

Kontrola úkolů z KD číslo 3

- 1) zhotovitel jako VP provede opravu izolace podlahy 2 vyhlídky - splněno
- 2) zhotovitel jako VP provede opravu prasklin stěn schodiště 2 vyhlídky - splněno
- 4) zhotovitel jako VP provede opravu výztuže stropu nad 1vyhlídkou - splněno

Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 2) zhotovitel provede jako VP opravu „izolace“ mezi cihelnou podlahou a zděného zábradlí u obou vyhlídek - splněno
- 3) zhotovitel provede jako VP oplechování říms obou vyhlídek - úkol trvá
- 4) zhotovitel provede jako VP dešťové svody římsy první vyhlídky - úkol trvá

Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 4) zhotovitel v rámci VP opraví odpadlou omítku stropu pod první vyhlídkou - splněno
- 6) zhotovitel jako VP provede přespárování cihelné dlažby podlahy první vyhlídky, včetně zděného zábradlí a to polyuretanových tmelem Schomburg ASOFLEX PU 45- splněno

III. Další postup prací

- omítky stěn, říms a stropů
- malby, nátěry
- oplechování říms, dešťové svody

IV. Nové úkoly

- 1) jako VP zhotovitel provede dodatečné izolace spár podlahy a soklu obou vyhlídek
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu zábradlí druhé vyhlídky, včetně upevnění hromosvodu

Poslední KD se bude konat ve středu **20.8.2014 od 13:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 6.8.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Obdrželi: Pavel Reiser	reiser@llkv.cz	provozovatel
Ing. Renata Novotná	rena.novotna@email.cz	projektant
Bc. Martin Frous	frous@fhstav.cz	zhotovitel
Ing. Bc. František Škaryd	f.skaryd@mmkv.cz	MM-OKŠT
Mgr. Jana Těžká	j.tezka@mmkv.cz	MM-OKŠT
Mgr. Jiří Klsák	j.klsak@mmkv.cz	náměstek primátora
Ing. Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	MM-ORI
Antonín Haidlmaier	a.haidlmaier@mmkv.cz	MM-OPP

