



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

Magistrát města K.Vary, U Spořitelny 2-obnova venkovních vstupních ploch a schodišť-II.etapa-parkoviště

ze dne: 22.8.2013

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary - p.Sakař, p.Talaš
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - p.Vaničková

I. Prohlídka stavby

- prováděny konstrukční vrstvy parkovacích ploch
- provedeny opěrné zdi
- prováděny dokončovací práce

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) zhotovitel provede u základového zdiva opravy-sanace před zakrytím konstrukcí chodníku - splněno
- 2) GP rozhodne o možném posunutí nejnižšího parkovacího zálivu - splněno

Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel provede zazdění betonovými tvárnicemi světlíku archivu SÚ - splněno

III. Další postup prací

- pokládka živичného povrchu parkovacích míst
- osazení žulových obkladů opěrky
- dokončovací práce

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel doplní žulový obklad na bok květinového záhonu schodiště při dolním parkovišti
- 2) zhotovitel provede pokládku živice při vjezdu do dvora až k první dilatační spáře ve stávajícím betonu (cca 5m)
- 3) zhotovitel nadezdí parapet sklepního okna (druhé od shora) cca 5 cm nad budoucí živичný povrch chodníku
- 4) zhotovitel zkrátí mříže sklepních oken tam, kde budou zasahovat do budoucího živичného povrchu chodníku
- 5) zhotovitel použije na živичný finální povrch směs ABJ
- 6) zhotovitel provede vyspárování "stříšky" opěrné zdi do zeleného pásu mezi chodníkem a parkovací plochou
- 7) zhotovitel osadí uliční vpust ve spodní části horního parkoviště
- 8) provozovatel zajistí nepoužívání garáží ve dnech 26.8 až 28.8.2013 z důvodu úpravy plochy před garážemi

Další KD se již nebude konat. Přejímací řízení se svolává na pátek dne **30.8.2013**, se srazem účastníků v **8.00 hodin** na místě samém.

Zapsal: Uhlík 22.8.2013

Obdrželi: Ing. Soňa Křepelová s.krepelová@mmkv.cz provozovatel
 Ing. Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
 Michal Sakař michal.sakar@eurovia.cz Jan Talaš jan.talas@eurovia.cz zhotovitel

