

ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. Veřejná zakázka

| | |
|-------|--|
| Název | Zpracování projektu na rekonstrukci zahrady MŠ Mozartova |
|-------|--|

2. Dodavatel

| | |
|-------|--------------------------------------|
| Název | Ing. Tomáš Prinz, DIS. IČ 869 44 266 |
|-------|--------------------------------------|

3. Cena

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena dle smlouvy | 35 000,- Kč bez DPH |
| Skutečná cena | 35 000,- Kč bez DPH |

4. Termín

| | |
|------------------------------|------------|
| Termín realizace dle smlouvy | 31.12.2014 |
| Skutečný termín realizace | 18.12.2014 |

5. Další informace

| | |
|-------------------------------------|--|
| Další informace – hodnocení zakázky | <p>V průběhu realizace zpracování projektu vyvstaly 2 neočekávané a níže uvedené skutečnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- nebylo možné předem stanovit cenu prováděcí dokumentace bez celkového upřesnění rozsahu požadovaného projektu- po konzultaci s oslovenou odbornou firmou bylo navrženo vypracovat předběžnou studii na revitalizaci zahrady z důvodu vyhodnocení dendrologického potencionálu a stavu biologických prvků zahrady, dále stav technických a herních prvků - na základě této studie bude určen objem dokumentace pro provedení stavby i rozsah požadované projektové dokumentace <p>V tuto chvíli organizace zvolila postup, kdy zachovala výši ceny ve vyvěšované veřejné zakázce a rozhodla se pro zpracování studie, která musí nutně předcházet dalším krokům vedoucím k realizaci tak rozsáhlé investiční akce, kdy se předpokládá celková výše nákladů na rekonstrukci a revitalizaci zahrady 3 miliony Kč (bez obnovy oplocení v části přiléhající k chodníku podél komunikace Lidická ulice a úpravy „předprostoru“ u vstupu do MŠ a včetně vybudování chybějícího venkovního WC pro děti)</p> |
|-------------------------------------|--|

V Karlových Varech dne 18.12.2014



Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy