

**Zápis z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY – ZÁVODU MÍRU,
chodníky
č.8**

Projekt: "Karlovy Vary – Závodu míru, chodníky"

Datum: 8. 12. 2014

Místo konání: Staveniště Karlovy Vary, Závodu míru

Přítomní viz prezenční listina.

Termín příštího KD a přejímky: Je v pondělí 15. 12. 2014, ve 13:00 hod.

Zápis se stává platným, pokud proti němu žádný z účastníků nevznese jakékoliv námítky a to do 1 pracovního dne ode dne jeho vydání. Originál je uložen u Odboru rozvoje a investic, Magistrát města Karlovy Vary.

Bod	Popis / Řešení	Odpovídá	Stav/Termín
Realizace			
1-2	Účastníci KD informovali občany, zasažených domů stavební činností, o postupu prací, HMG a technickém řešení rekonstrukce chodníků.		Průběžně
1-3	Zhotovitel upraví pěší koridory ke vstupům do jednotlivých objektů tak, aby odpovídaly BOZP na staveništi. Provádí se průběžně dle postupu prací.	KV-Realinvest	Průběžně
4-3	Majitelka objektu 210/52, pí. Heroldová tel. č. 777 717 509, byla vyzvána k opravě napojení čistícího kusu okapu (gajgru) na kanalizaci. Oprava provedena v součinnosti s Realinvestem.		Před pokládkou živice 14.11.2014
5-3	Na základě opětovného požadavku majitelky domu č.p. 210/52 byla zrušena zeleň před tímto domem.		
6-3	Zhotovitel kontaktuje majitele objektu 580/37 – tabák ohledně poškozeného soklu fasády (kontakt předán). Zhotovitel se podílí na opravě (čeká se na dodání kamenné desky) Provedeno	KV-Realinvest	Neprodleně Probíhá 8.12.2014
7-2	Zhotovitel provedl změnu v podkladní vrstvě živice a to z recyklované asfaltové směsi na štěrkopísek. Z tohoto důvodu AD změnil tloušťku živice ACO 8 z 50 mm na 60 mm, ta se dle technologického předpisu klade ve dvou vrstvách. Veškeré náklady s tím spojené jdou na vrub zhotovitele. Viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 1. 12. 2014.	KV-Realinvest	
7-3	Zhotovitel provede před pokládkou živice lokální opravy podkladní vrstvy tak, aby byla dodržena požadovaná tloušťka ACO 8 60 mm. Provedeno	KV-Realinvest	Před pokládkou ACO 8 9.12.2014

7-4	Dopravní značka IJ7 Čerpací stanice bude přemístěna ze sloupku, který bude zrušen, na sloup veřejného osvětlení. Provedeno	MM Tech. Odb.	9.12.2014
<u>Nové body:</u>			
8-1	BOZP – nebyl hlášen žádný pracovní úraz.		
8-2	Byla provedena prohlídka položené živice	všichni	
8-3	U vjezdu do garáže obj. č.p. 56 bude dodatečně založen odvodňovací žlábek. (Rott, Závodu míru č.p. 56, tel.: 723 183465)	KV-Realinvest	15.12.2014
8-4	O.č. tabák 580/37 – uzávěr vody upravit do úrovně nové živice	KV-Realinvest	15.12.2014
8-5	Dokončit sadové úpravy (květináče na stromy, trávničky)	KV-Realinvest	15.12.2014
8-6	AD specifikuje zpevněnou plochu před obj. 236/28 a 530/30	Valbek, KV-Realinvest	Neprodleně

Přílohy: Prezenční listina
Zapsal: Martin Štěpánek, TDI



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY




**Prezenční listina z kontrolního dne stavby KARLOVY VARY, ZÁVODU
MÍRU, CHODNÍKY**

č.8

Datum: 8. 12. 2014

Místo konání: Karlovy Vary, Závodu míru, chodníky

Přítomní:

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. Č.	E-MAIL	PODPIS
Lukáš Kolár	KV-Realinvest	607 271 267	Lukas.kolar@realinvest.cz	
Jaroslav Šípek	Valbek	739 645 949	sipek@valbek.cz	
Jitka Sakařová	MMKV	725 533 324	j.sakarova@mmkv.cz	
Martin Štěpánek	MMKV	737 058 047	stepmar@seznam.cz	
Daniel Riedl	MMKV		d.riedl@mmkv.cz	