

Zápis z jednání 14.12.2022 – Karlovy Vary – Bohatice

Jednání bylo svoláno z důvodu bližší specifikace technického řešení přeložky TU v rámci rozšíření komunikace Hlavní. Bylo dohodnuto:

1. Bude prodloužen VTL plynovod DN 100 o 5,3 m v horizontální rovině a osazeno prodloužení chráničky DN 200 (DN chráničky bude způsobeno dle skutečného DN stávající chráničky) o 4,8 m. Poté bude provedena shybka DN 100 do úrovně napojení na překládaný úsek plynovodu DN 100. Budou osazeny TU TK 9 na každou větev VTL plynovodu, dle PD.
2. Veškeré propojovací práce budou provedeny tak aby nebyl ohrožen bezpečný provoz distribuční soustavy. Gasnet, s.r.o.

TIMA, a.s. Jiří Hrůza ...

ROTAGROUP, a.s. Marian Hlavica

Gasnetslužby, s.r.o. Petr Kastl ...

Statutární město Karlovy Vary Ing. Vladimír Holovský