



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.1.

stavební akce:

„Karlovy Vary, Dvory, ulice Chodovská-chodník“

ze dne: 7.10.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor technický, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Luboš Gavlas
- za zhotovitele: KV Realinvest s.r.o., Chebská 71, 360 06 Karlovy Vary - Lukáš Kolár Petra Míšková
- za projektanta: BPO Ostrov spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov - Ing. Jan Dušek

I. Prohlídka stavby

- provedeny přípravné a přidružené práce
- provedeny zemní práce
- provádí se podkladní konstrukce
- provádí se pokládka obrubníků

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) zhotovitel označí stavbu cedulí - splněno
- 2) zhotovitel provede dopravní značení - splněno
- 3) zhotovitel bude koordinovat práce s VaK K.Vary - splněno

III. Další postup prací

- podkladní konstrukce
- pokládka obrubníků
- dokončovací práce

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel odveze na skládku stávající panely odstraněné z trasy nového chodníku při zemních pracích
- 2) zhotovitel upraví přejezd u stavebních buněk ALGONu do max. délky 6m
- 3) zhotovitel odstraní vykáčené nálety, vykopané pařezy a kořeny v okolí nové chodníku
- 4) zhotovitel upraví konečný povrch chodníku tak, aby u vodičící obrubníku byla výška min. 6,5 cm pod úrovní obruby
- 5) GP zpracuje návrh dodatečného odvodnění stávající komunikace u garáží
- 6) zhotovitel řádně vysvahuje TÚ u nového chodníku v místě středního parkoviště
- 7) zhotovitel zařizne hranu povrchu stávající komunikace v místech větších než 25 cm od obrubníku chodníku
- 8) zhotovitel řádně vyspádjuje stávající komunikaci k novému chodníku v místě bývalého objektu truhlárny
- 9) zhotovitel provede dobetonávky pod novou živici max. do -5 cm
- 10) zhotovitel před prováděním dobetonávek a doplnění živicí vyčistí spáry od bláta
- 11) zhotovitel provede osazení poklopu stávající RŠ do nivelety budoucího povrchu nového chodníku

Další KD se bude konat v úterý **21.10.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 7.10.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor

Obdrželi: Lukáš Kolár

Ing.Jan Dušek

Ing.Luboš Gavlas

Ing. Daniel Riedl

lukas.kolar@kv-realinvest.cz

jan.dusek@bpo.cz

l.gavlas@mmkv.cz

d.riedl@mmkv.cz

zhotovitel

projektant

MM-OT

MM-ORI

