

Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

Zápis z kontrolního dne č.1 dne 9.3.2015

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) Při rozebírání stávající komunikace mezi restaurací a garážemi v čp. 750/35 a 751/37 bylo pod stávajícími panely odkryto zastopení kolektorů. Bude proveden jejich průzkum (jsou 2 vlezky) pro určení velikosti, hloubky a stavu konstrukcí. Zjištěné prostory nejsou v evidenci Karlovarské teplárenské a.s. a tato společnost nemá zájem na jejich zachování. Bude přizván statik k posouzení jejich stavu.
- 2) Panely u p.p.č. 382/49 byly rozebrány až k obrubám kolem předzahrádky.
- 3) Byla rozebrána cesta směrem ke krytu (na p.p.č.2603). Je nutné prověřit stávající gulu a její napojení do kanalizace.
- 4) Stávající vpust' u čp. 759/3, do které má být zaústěna nová kanalizace pro odvodňovací žlábků má nefunkční napojení do kanalizace. Kanalizace jde napříč vnitřkem objektu.
- 5) V místě plánovaného osazení vsakovacích bloků byla v hloubce cca 60 cm pod úrovní terénu objevena betonová šachta velikosti cca 2 x 2 m, hloubky cca 2,6 m. Bude zvážena možnost posunutí vsaků.
- 6) Skupina stávajících jehličnatých stromů roste v trase budoucí pěšiny. Po vyhodnocení s Ing.Maceškovou a SLP bude zvážena možnost jejich dodatečného vykácení.

Zapsal : Ing.Sakařová



Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“

Kontrolní den : 9. 7. 2015

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
Tomáš Golikovsky	VIDEST, s.r.o.	Gollik
KLAR BOZOVIA	— 11 —	h
ILGA HABULISOVA	777 282 002 PROJ. KOMUNIKACE	D. Karel