

## Zápis

z jednání, které se konalo dne 05.03.2015 ve věci stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“

Jednání se zúčastnili:

Za Statutární město Karlovy Vary, jako objednatel:

Ing. Zdeněk Bergman, pověřený jednáním, odbor rozvoje a investic MMKV

Za společnost Pragoprojekt, a.s., jako vykonavatele technického dozoru objednatel

Ing. Vladimír Stoklásek, TDI

Za provozovatele, spol. KV Arena, s.r.o.,

Pan Igor Chodounský, technik Bazénového centra.

Předmět jednání, věc:

Předmětem jednání byly pokyny, požadavky a podmínky pro přístup pracovníků zhotovitele do prostoru bazénového centra v souvislosti s realizací stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“ na staveništi v 1.PP objektu Krytého plaveckého bazénu

K věci:

1. Zajištění pracovního prostoru v 1.PP proti úniku prachu do okolí:
  - a) Objednatel a provozovatel souhlasí s osazeným vzorkem protiprašné zástěny (dřevěný rám z latí, potažený geotextilií); a
  - b) Při osazení zástěny nebudou použity úchyty / kotvy vrtané do stávajících stavebních konstrukcí; a
  - c) Zhotovitel bude respektovat a chránit stávající rozvody a zařízení proti poškození a zachová jejich plnou funkčnost, (VZT, slaboproud, baz. technologie, VO, KA, atd); a
  - d) Protiprašná zástěna nesmí bránit přístupu, obsluze a údržbě rozvodů a zařízení bazénové technologie; a
2. Přístup pracovníků zhotovitele na staveniště v 1.PP:
  - a) Přístup pracovníků zhotovitele bude veden technologickým dvorkem do 1.PP a dále chodbou na staveniště/pracoviště; a
  - b) Pochozí podlahy a přístupové komunikace budou účinně zabezpečeny proti poškození provozem stavby (např. vhodnou geotextilií, kobercem apod.); a
  - c) Přístup pracovníků zhotovitele na staveniště/pracoviště bude umožněn v době od 8.00 do 17.00 hod.; a
  - d) Zhotovitel oznámí předem každý den jména pracovníků, kteří budou příslušný den pracovat v 1.PP.
3. Doprava a skladování materiálu:
  - a) Při dopravě materiálu nebude zhotovitel používat hydraulickou plošinu v technologickém dvorku; a
  - b) Zhotovitel nebude skladovat materiál mimo prostor vymezený dělicí stěnou / zástěnou.
4. Další požadavky:
  - a) Po skončení každé pracovní směny je zhotovitel provést stavební úklid staveniště/pracoviště a přístupových komunikací. Současně je zhotovitel povinen vyzvat přítomného pracovníka Bazénového centra ke kontrole provedeného úklidu; a
  - b) Pracovníci zhotovitele nebudou využívat sociálního zařízení v objektu Krytého plaveckého bazénu; a
  - c) Všichni pracovníci zhotovitele, kteří budou působit na pracovišti/staveništi v 1.PP musí být předem prokazatelně seznámeni se zásadami BOZP a PO, (seznámení/proškolení pracovníků zajistí pan Chodounský, č.tel.:734 181 560; a
  - d) Důležité upozornění:**  
**V průběhu výstavby musí zůstat plně průchozí komunikace od staveniště v 1.PP ke chlorovně v 1.NP !**

Příloha: Dokumentace výchozího stavu technických prostor Bazénového centra z 24.2.2015

Předal:

Převzal: