



# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.17.

stavební akce:

## „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“

ze dne: 18.6.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlana
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín, Ing.Benda

### I. Prohlídka stavby

- provádí bourací práce v archivech ve 4NP
- provádí se montáž nových silnoproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- provádí se montáž nových silnoproudých rozvodů v kantýně
- provádí se stěhování kanceláří v 5NP

### II. Kontrola úkolů z KD č.16

- 1) splněno, provozovatel informačních technologií zajistí demontáž stávajícího telefonního rozvaděče „ježka“
- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části osadí plastové lišty na kabelu k terminálů ve 2NP (chodba u „řidičáků“)
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části zajistí zprovoznění klimajednotek pro RACKOVNu ve 2NP (propojení napájecího kabelu)

#### Kontrola úkolů z KD č.15

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části místo původních SWITCHŮ (24 portů/26 ks) osadí typ HP 5130 - 13 ks/48 portů a HP SFP+ - 26 ks/109 bit

#### Kontrola úkolů z KD č.14

- 1) **úkol trvá**, provozovatel zajistí přesunutí kabeláže zabezpečení objektu na chodbách v 1NP

#### Kontrola úkolů z KD č.13

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části jako VP provede osazení „domácího“ telefonu u hlavních vstupních dveří

#### Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120
- 2) **úkol trvá**, provozovatel pro výměnu hlavního přívodního kabelu dle předchozího bodu zajistí možnost vypnutí el. proudu pro celý objekt v návaznosti na provozovatele mobilní sítě – O2

#### Kontrola úkolů z KD č.10

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede nové rozvody kabeláže ve 2NP pod stropem blíže ke schodišti nad vstupní halou

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKy na všech chodbách

#### Kontrola úkolů z KD č.8

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části provede propojení z rozvaděče ROS 1 a ROS 2 do rozvaděče RÚPS – 4 kabely

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové malířské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

#### Kontrola úkolů z KD č.4

- 1) splněno, zhotovitel po dohodě s provozovatelem provede rekonstrukci el. rozvodů v jídelně od 15.6. do 5.7.2015
- 4) splněno, zhotovitel osadí reproduktory „vnitřního rozhlasu“ v kancelářích (na WC) 3W a na chodbách 6W

### III. Další postup prací

- montáž nových silnoproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- montáž nových slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- bourací práce v kancelářích v 5NP
- montáž nových slaboproudých rozvodů v kantýně

#### IV. Nové úkoly

- 1) provozovatel informačních technologií zajistí připojení RACKOVEN na nový rozvod silnoproudu
- 2) GP prověří napojení UPS v RACKOVNách
- 3) zhotovitel zakryje nové nepoužívané klimajednotky proti prachu

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 18.6.2015

Obdržel: Pavel Frýdl  
Petr Smažik  
Pavel Rubín  
Jan Benda  
Ing. Jindřiška Gallová  
Ing. Soňa Křepelová  
Petr Vaňkát  
Marián Rumlena  
Ing. Ivan Černý

[frydl@lemonta.cz](mailto:frydl@lemonta.cz)  
[psmazik@subterra.cz](mailto:psmazik@subterra.cz)  
[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)  
[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)  
[j.gallova@mmkv.cz](mailto:j.gallova@mmkv.cz)  
[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)  
[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)  
[m.rumlena@mmkv.cz](mailto:m.rumlena@mmkv.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části  
zhotovitel - slaboproudé části  
projektant - silnoproudé části  
projektant - slaboproudé části  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
provozovatel objektu MM2  
vedoucí odboru informačních technologií  
provozovatel informačních sítí  
koordinátor BOZP

