

Denní záznamy stavby

Datum

Zápis z 1. KD stavby

12.10.2016

Průběh: objednatel: Petr Košar

zabavitel: Jan Filip

projektant: Ing. Dušek

protokol OV: Vaníček, Edlitz

Dnešním dnem proběhla kontrola způsobu osazení oken. Zástupce objednatele upozornil na změny ve způsobu vyplnění velkých mezer mezi ostěním a rámem okna. Oproti projektovému řešení (kdy se má dozdít pomocí polyuretanových tuznic, nebo alternativního řešení polyuretanových desek a pási) byly mezeru vyplněny PUR pěnou z to v síle 10-12 cm.

Projektant stavby Ing. Dušek jako AD stavby potvrdil možnost tohoto provedení z výhledů souhlas s touto možností z podmínky, že se PUR pěna použije pouze na vnitřní straně okna, aby nebylo možné připsát v budoucnu UV záření a klimatické vlivy na PUR pěnu z fasády.

Pokud dojde k upravení vnitřní části zděru (prostory kolem parapetů v čertě) tímto projektant i TDI na vyplnění těchto děr s mezerou vyžadovanou nikoliv PUR pěnou. V každém případě je nutné důsledně dbát na dodání z montáže (správnou síťku (perlitky) před finální itukovaní úpravou).

V případech, kde se není možná fyzicky dostat k dozdívce je nutné dodat extenzivní polyuretan v pásech.

Projektant připraví technické řešení detailu venkovní strany nadvěží garážových oken. Detail bude vyroběn z rozletin zabaleni během 15.10.2016.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and another on the right with the number '60' written above it.