

## Stavba : „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.1 dne 20.6.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhají přípravné práce na stavbě – čištění okolí stavby, práce na soklech, odbourání říms atd.
- 2) Zhotovitel předložil aktualizovaný harmonogram prací.

Zapsal : Ing.Sakařová



## Stavba : „Karlovy Vary, zajištění energetických úspor“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.2 dne 1.7.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhají práce na zateplování atria a přípravné práce na venkovních fasádách (sokly, stavba lešení, odstranění parapetů a omítek)
- 2) Byly vyjasněny některé technické detaily provedení zateplení.
- 3) Při demontáži stávajících parapetů bylo zjištěno, že chybějí plastové profily pod osazenými okny, u některých oken jsou pod rámy otvory až do místností. Nad rámec oceněného soupisu prací v nabídce bude dopěnováno, osazen polystyren a následně parapety.

Zapsal : Ing.Sakařová

