



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy

ze dne: 12.3.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 113, 362 11 Karlovy Vary - p.Najman
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gallová, Bc.Polívková

I. Prohlídka stavby

- provedena demontáž dveří
- provedeno zajištění staveniště

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) GP dořeší úpravu spodního přejezdu - splněno
- 2) GP prověří možnost napojení nového výtahu na stávající záložní zdroj - splněno
- 3) zhotovitel vyčistí výtahovou šachtu od prachu a "pavučin" - splněno
- 4) zhotovitel opraví drobné díry a nerovnosti ve stěnách výtahové šachty po demontáži vodiček o osvětlení - splněno

III. Další postup prací

- demontáž stávajícího osvětlení
- montáž nového výtahu
- montáž el. rozvodů

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel stávajících svítidla předá po demontáži správci (p.Panocha)
- 2) zhotovitel provede osazení nových jističů takto: „malý“ výtah 25 A (dle PD 20)
„velký“ výtah 32 A (dle PD 20)
- 3) zhotovitel včas oznámí vypnutí el. energie pro celý objekt při přepojování nových rozvodů el tak, aby bylo možné zajistit opatření pro dočasnou (cca 2 hodiny) odstávku EPS a ostatních zařízení na MMI
- 4) zhotovitel osadí do nového výtahu skleněné sedátko (vzor číslo 6 dle vzorníku)

Další KD se bude konat po dohodě.

Zapsal: Uhlík 12.3.2014

Obdrželi: Bc.Dagmar Polívková d.polivkova@mmkv.cz provozovatel
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Jan Najman montaze@schmitt-vytahy.cz zhotovitel

