



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Karlovy Vary, sanace skalního masivu podél silnice I/6“

ze dne: 29.9.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Zdeněk Uhlík
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor strategií a dotací, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluvena
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor technický, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven
- za provozovatele: Lázeňské lesy Karlovy Vary, Na Vyhliďce 35, 360 01 Karlovy Vary - omluven
- za zhotovitele: VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem - Jan Šavr
- za subdodavatele: VIDEST s.r.o., Sokolovská 79, 360 05 Karlovy Vary - omluven
- za projektanta: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - RNDr.Tomáš Vylita, Ph.D.
- za koordinátora BOZP: Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za provozovatele I/6: ŘSD, Správa Karlovy Vary, Závodní 82, 360 06 Karlovy Vary - Miroslav Štantejský

I. Prohlídka stavby

- provedeny odkopávky
- provedena příprava pro odtěžování balvanů

II. Kontrola úkolů z předání staveniště

- 1) zhotovitel zpracuje technické podmínky postupu prací a předloží je GP a HD ke schválení - splněno
- 2) zhotovitel provede odvoz odstraněných křivin a náletové zeleně na skládku - úkol trvá

III. Další postup prací

- odtěžování jednotlivých balvanů
- odkopávky a prokopávky
- odvoz vytěženého výkopku na skládku

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel po dobu stavebních prací osadí sádrové terče do „vhodných“ trhlin a puklin na pravý bok skalního masivu (cca 5 ks-určí RNDr. Vylita Ph.D.)
- 2) zhotovitel na základě požadavku ŘSD nebude odtěžovat u paty svahu navezený materiál jako protiváhu k sanovanému skalnímu masivu. Po skončení stavebních prací bude dále rozhodnuto o potřebném rozsahu valu.

Další KD se bude konat v pondělí **6.10.2014 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 29.9.2014

Vysvětlivky: GP-generální projektant, KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, HD-hydrogeologický dozor

Obdržel: Pavel Reiser	reiser@lkkv.cz	provozovatel
Ing.Stanislav Vonka	st_vonka@seznam.cz	projektant
RNDr.Tomáš Vylita	postmaster@geologie.vylita.cz	hydrogeologický dozor
Ing.Martin Kopta	kopta@ksi.cz	koordinátor BOZP
Václav Šavr	savr@vertico.cz	zhotovitel
Kamil Petříček	petricek@vertico.cz	zhotovitel
Marek Čermák	videst@centrum.cz	subdodavatel
Ing.Pavčina Stracheová	p.stracheova@mmkv.cz	MM-OSD
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz	MM-OT
Ing. Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	MM-ORI

