



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“  
ze dne: 5.3.2015

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Cempírek
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 45, 360 09 K.Vary - p.Rubín, p.Benda

### I. Prohlídka stavby

- provádí se bourací práce-drážkování, průrazy pro silnoproudé rozvody v kancelářích ve 3NP
- provádí se hrubá montáž kabelových rozvodů silnoproudých v kancelářích ve 3NP
- provádí se montáž osvětlení v místnostech ve 2NP
- provádí se stěhování kanceláří ve 3NP

### II. Kontrola úkolů zad č.1

- 1) **plněno**, zhotovitel bude dbát zvýšené bezpečnosti práce a ochrany civilních osob při provádění bouracích prací-zábrany, upozornění cedulkami, asistence druhého pracovníka
- 2) **plněno**, zhotovitel bude provádět práce v archivech pouze za přítomnosti pověřeného pracovníka magistrátu
- 3) **plněno**, provozovatel zajistí ochranu výpočetní techniky v kancelářích i ostatních místnostech proti prachu překrytím
- 4) **plněno**, zhotovitel v místnostech, kde jsou umístěna čidla pro zajištění bezpečnosti objekty tyto při provádění prací, zakryje a každý den po skončení prací zase uvede v činnost
- 5) **plněno**, zhotovitel veškeré změny oproti PD předem projedná s projektantem, provozovatelem a zaznamená ke schválení do SD a následně opraví PD
- 6) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP provede montáž datové dvojzásuvky na chodbě při vstupu do prostoru „technických průkazů“ ve 2NP

### III. Další postup prací

- zahájení prací na montáži slaboproudých rozvodů 9.3.2015
- provádění bouracích prací ve 3 a 4NP
- montáž silnoproudých rozvodů ve 3 a 4NP

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel v místech, kde nebude moci provést zasekání nových rozvodů do zdiva (betonové překlady, nosníky apod.) osadí jako VP kabelové žlaby, které se následně zakryjí SDK
- 2) zhotovitel provede nové silnoproudé rozvody pro „velkou zasedačku“ ve 3NP vždy z vnějšíku stěn, tedy z kanceláří a dvorní části.
- 3) zhotovitel veškeré původní instalační silnoproudé i slaboproudé krabice, které nejsou funkční, demontuje a zednický začistí
- 4) zhotovitel osadí provizorní osvětlení na boční schodiště
- 5) provozovatel informačních technologií zajistí demontáž původní telefonní ústředny a dořeší její uskladnění na MM1
- 6) provozovatel informačních technologií odstěhuje z „rakovny“ veškeré nepoužívané zařízení a uskladní je na MM1
- 7) provozovatel objektu instaluje na podlahu výtahu „starý koberec“ k ochraně při stěhování a ostatní stavební činnosti
- 8) provozovatel objektu ochrání stěny výtahu (kartonové desky, igelity) k ochraně při stěhování a ostatní stavební činnosti
- 9) provozovatel objektu tam, kde to bude nutné pro instalaci nových silových rozvodů, demontuje garnyže a následně je připevní do stropu
- 10) zhotovitel jako PV osadí silovou zásuvku do kanceláře číslo 225 ve 3NP

**UPOZORNĚNÍ:** ve čtvrtek 12. a pátek 13. března 2015 nebude v provozu výtah (výměna ovládní)

Další KD se bude konat ve čtvrtek **12.3.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **vestibulu objektu.**

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 5.3.2015



**Obdrží:** Pavel Frýdl  
Petr Smažik  
Pavel Rubín  
Jan Benda  
Ing. Jindřiška Gallová  
Ing. Soňa Křepelová  
Petr Vaňkát  
Marián Rumlena  
Ing. Ivan Černý

[frýdl@lemonta.cz](mailto:frýdl@lemonta.cz)  
[psmazik@subterra.cz](mailto:psmazik@subterra.cz)  
[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)  
[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)  
[j.gallova@mmkv.cz](mailto:j.gallova@mmkv.cz)  
[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)  
[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)  
[m.rumlana@mmkv.cz](mailto:m.rumlana@mmkv.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části  
zhotovitel - slaboproudé části  
projektant - silnoproudé části  
projektant - slaboproudé části  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
provozovatel objektu MM2  
vedoucí odboru informačních technologií  
provozovatel informačních sítí  
koordinátor BOZP

