



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

## ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.23.

stavební akce:

### „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce el.rozvodů“ ze dne: 6.8.2015

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, U Spořitelny 2, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za provozovatele informačních technologií: odbor informačních technologií, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Vaňkát
- za zhotovitele silnoproudu: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frydl, p.Podařil p.Dundovič, p.Rumlena
- za zhotovitele slaboproudu: Subterra a.s., Koželužská 5, 180 00 Praha 8-Libeň - p.Smažík
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Keřová 6, 360 07 K.Vary - p.Rubín

#### I. Prohlídka stavby

- dokončeny malby v kancelářích v 5NP
- dokončeny malby ve fitcentru
- provádí se montáž silnoproudých i slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 3NP
- provádí se zpětné stěhování kanceláří ve 4NP

#### II. Kontrola úkolů z KD č.22

- 1) **úkol trvá**, provozovatel prověří funkčnost zabezpečovacího kabelu na chodbách v 6NP (fitko) a 5NP (památky)
- 2) **úkol trvá**, provozovatel prověří funkčnost sdělovacího kabelu na stěnách ve fitcentru
- 3) **úkol trvá**, zhotovitel slaboproudé části začistí olištování odpadu vody z klimajednotky ve 3NP na chodbě

#### Kontrola úkolů z KD č.20

- 1) **úkol trvá**, splněno, zhotovitel slaboproudé části provede nové hlavní rozvody slaboproudu na chodbách v 5NP namísto v kancelářích (z důvodu železobetonových stěn a trámů v kancelářích stavebního úřadu)

#### Kontrola úkolů z KD č.18

- 2) **úkol trvá**, provozovatel informačních technologií zajistí odpojení a přepojení objednávkového systému v kantýně

#### Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) **úkol trvá**, zhotovitel silnoproudé části jako VP provede výměnu nevyhovujícího stávajícího hlavního přívodního kabelu do rozvaděče a nahradí ho novým kabelem AYKY-3 3x240+120

#### Kontrola úkolů z KD č.9

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel jako VP dodá a osadí kryty na ITRACKY na všech chodbách

#### Kontrola úkolů z KD č.7

- 3) **úkol trvá**, provozovatel zahájí celkové maliřské práce na chodbách a v kancelářích až po ukončení všech montážních prací na nových rozvodech

#### III. Další postup prací

- malby v kancelářích v 5NP
- montáž silnoproudých i slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 2NP
- montáž silnoproudých i slaboproudých rozvodů v kancelářích ve 4NP
- stěhování kanceláří ve 4NP

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel slaboproudé části dokončí do pátku 7.8.2015 montáž slaboproudých rozvodů v kancelářích v 3NP tak, aby v pondělí 10.8.2015 bylo možné zpětně stěhovat nábytek do kanceláří. Zároveň je nutné ihned zprovoznit v těchto kancelářích veškeré zásuvky oživit
- 2) zhotovitel nebude provádět na základě požadavku provozovatele osazení nových svítidel v místnosti číslo 203 a v kuchyňce ve 3NP z důvodu stávajícího kazetového stropu a osadí zde pouze původní repasovaná svítidla

**Vysvětlivky:** KD-kontrolní den, SD-stavební deník, PD-projektová dokumentace, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Další KD se bude konat až ve čtvrtek **13.8.2015** od **9:00** hodin se srazem ve **velké zasedací místnosti** ve 3NP.

Zapsal: Uhlík 6.8.2015



**Obdrží:** Pavel Frýdl  
Petr Smažík  
Pavel Rubín  
Jan Benda  
Ing. Jindřiška Gallová  
Ing. Soňa Křepelová  
Petr Vaňkát  
Marián Rumlena  
Ing. Ivan Černý

[fryd@lemona.cz](mailto:fryd@lemona.cz)  
[psmazik@subterra.cz](mailto:psmazik@subterra.cz)  
[rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)  
[benda@3mar.cz](mailto:benda@3mar.cz)  
[j.gallova@mmkv.cz](mailto:j.gallova@mmkv.cz)  
[s.krepelova@mmkv.cz](mailto:s.krepelova@mmkv.cz)  
[p.vankat@mmkv.cz](mailto:p.vankat@mmkv.cz)  
[m.rumlena@mmkv.cz](mailto:m.rumlena@mmkv.cz)  
[cernyivanpl@atlas.cz](mailto:cernyivanpl@atlas.cz)

zhotovitel - silnoproudé části  
zhotovitel - slaboproudé části  
projektant - silnoproudé části  
projektant - slaboproudé části  
vedoucí odboru vnitřních věcí  
provozovatel objektu MM2  
vedoucí odboru informačních technologií  
provozovatel informačních sítí  
koordinátor BOZP

