



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.29

stavební akce:

Karlovy Vary, okružní křižovatka Stará Kysibelská-Blahoslavova-Kollárova
ze dne: 25.4.2017

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: PRAGOPROJEKT a.s., ateliér Karlovy Vary, Vítězná 26, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Míriam Brxová
- za zhotovitele: EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, závod Karlovy Vary - p.Michal Sakař, p.Petr Stingl
- za koordinátora BOZP: Služby v oblasti bezpečnosti práce, Modenská 291/22, 360 07 Karlovy Vary - p.Petr Deraha
- za správce komunikace: Statutární město K.Vary, zastoupené MM – TO, Moskevská 21, K.Vary 361 20 - Ing.Gavlas, Ing.Míšková
- za správce zeleně: SLP K.Vary, U solivarny 2. 360 01 K.Vary - Ing.Miroslav Kučera
- za investora Double Triangle: Pramen zdraví Karlovy Vary s.r.o., Hürky 165, 360 01 K.Vary - Ing.arch.Bokota

I. Prohlídka stavby

- provádí se pokládka dlažby chodníků
- provádí se dopravní značení

II. Kontrola úkolů z KD č.28

- 1) **úkol trvá**, správce komunikace zajistí opravu stávající zastávky MHD v ulici Stará Kysibelská (vyčistit, natřít lavičku apod.)
- 2) splněno, objednatel projednal možnost uzavření přechodu pro chodce v části OK v místě výstavby bytového komplexu
- 3) splněno, zhotovitel napojil novou dlažbu chodníku na stávající u zastávky MHD v ulici Stará Kysibelská

Kontrola úkolů z KD č.27

- 2) **úkol trvá**, zhotovitel osadí betonové „půlkruhy“ v okolí stávajících stromů v ulici Stará Kysibelská ve směru od nového silničního obrubníku ve vzdálenosti nejméně 1m od kmene stromu.
- 3) **úkol trvá**, SLP provede odborný „obsyp“ s vyspárováním ke kmenům stávajících stromů v ulici Stará Kysibelská
- 4) **úkol trvá**, Sdružení Werner Hüttner-veřejné osvětlení, provede demontáž stávajícího stožáru VO při původním přechodu v ulici Kollárova

Kontrola úkolů z KD č.26

- 2) splněno, zhotovitel na základě úpravy PD dle bodu IV./1) provedl obrubníky a sadové úpravy
- 3) splněno, zhotovitel osadil nové žulové silniční obrubníky v místě stávajícího přechodu pro chodce v ulici Kollárova pod svahem až ke stávající uliční vpusti

Kontrola úkolů z KD č.23

- 1) **úkol trvá**, zástupce investora Double Triangle zajistí úklid a odvoz zbylého materiálu po přeložce kanalizace
- 2) splněno, zhotovitel v místě nájezdu do stávající trafostanice zbudoval snížené obrubníky pro zavážení transformátorů do objektu



Kontrola úkolů z KD č.12

- 1) splněno, zhotovitel osadil „hrnečky“ na ventily horkovodní přípojky až po dokončení všech stavebních prací

III. Další postup prací

- terénní úpravy
- sadové úpravy
- dokončovací práce
- přejímky

IV. Nové úkoly

- 1) správce komunikace zajistí osazení retardéru v ulici Stará Kysibelská u vjezdu do ZŠ
- 2) zhotovitel osadí 2 dopravní značky IP2 zpomalovací práh  dle bodu IV.1) tohoto záznamu
- 3) zhotovitel demontuje všechny dopravní značky IP6 - přechod pro chodce  a to jak nové, tak i stávající v rámci OK
- 4) zhotovitel upraví ostatní nové dopravní značení dle požadavku DI, tzn., že ze sloupků je přemístí na stožáry VO
- 4) zhotovitel osadí CITY BLOKY na nových chodník před přechod pro chodce, který do doby výstavby bytového komplexu Double Triangle nebude používán
- 5) GP zpracuje PD dopravní značení dle skutečnosti a toto předá k odsouhlasení na DI pro žádost k trvalému DZ

Další kontrolní den se již nebude konat, přejímky budou zahájeny v pátek 28.4.2017.

Zapsal: Uhlík 25.4.2017

Obdrželi:

Michal Sakař
Ing.Luboš Gavlas
Petr Deraha
Ing.Pavel Šlapa
Čestmír Bruščík
Ing.Daniel Riedl
Ing.Eva Pavlasová
Ing.arch. M.Bokota
Werner Hüttner


michal.sakar@eurovia.cz
l.gavlas@mmkv.cz
deraha@me.com
slapa@kv.pragoprojekt.cz
c.brustik@mmkv.cz
d.riedl@mmkv.cz
e.pavlasova@mmkv.cz
ing.arch.bokota@gmail.com
werner@huttner.cz

zhotovitel
správce komunikace
koordinátor BOZP
projektant OK
I.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
projektant Double Triangle
dodavatel VO

