

ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – rekonstrukce el. rozvodů“

ze dne: 19.7.2012

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za zhotovitele: ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Šťastný, p.Vochozka
- za subdodavatele: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podářil
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary - p.Rubín

I. Prohlídka stavby

- dokončena montáž nových el.rozvodů v pavilonu dílen
- dokončena montáž svítidel v pavilonu dílen
- dokončeno zednické začištění v pavilonu dílen
- dokončena montáž nových el.rozvodů v pavilonu družiny
- dokončena montáž svítidel v pavilonu družiny
- dokončeno zednické začištění v pavilonu družiny
- provádí se malířské práce v pavilonu dílen
- provádí se montáž nových rozvodů el. v pavilonu I.stupně

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) splněno, zhotovitel jako vícepráci provedl v pavilonu dílen osazení poměrového el. měřiče
- 2) splněno, zhotovitel přizdil v pavilonu družiny stěnu u nového rozvaděče z důvodu řádného krytí el. rozvodů

Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel osadí ochranné mřížky na nově osazené značení „nouzový východ“ v tělocvičně

III. Další postup prací

- dokončení montáže nových el. rozvodů v pavilonu I.stupně
- montáž svítidel v pavilonu I.stupně
- dokončení malířských prací v pavilonu dílen a družiny
- osazení zařízení slaboproudých rozvodů v pavilonu dílen tělocvičny, I.stupně (reproduktory, zvonky, čidla apod.)

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí stínící přepážky do společných lišt (slabo i silnoproud)
- 2) zhotovitel začistí omítky u osazených zvonků v pavilonu tělocvičny
- 3) zhotovitel odstraní nepoužívaný silový kabel za dvěma vstupy do tělocvičny
- 4) zhotovitel zajistí páskami kryty lišty na sloupu v tělocvičně
- 5) zhotovitel osadí pohybová čidla do krabiček
- 6) zhotovitel osadí nový rozvaděč (odčasovaný) v učebně výpočetní techniky v pavilonu I.stupně (na náklady ZŠ)
- 7) zhotovitel provede osazení nového rozvaděče pro propojení stávajících rozvodů světla na chodbách pavilonu I.stupně

Další KD se bude konat ve čtvrtek dne **2.8.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 19.7.2012

Obdrží: ICS - systémy s.r.o. - p.Šťastný - systemy@ics-kv.cz

ZŠ Poštovní - Mgr.Poula - poula@zskvarv.cz,

Pavel Rubín, elektroprojekty - p.Rubín - rubinprojekt@seznam.cz

Lemonta s.r.o. - p.Frýdl - frvdl@lemonta.cz

