



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

## ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

### „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní 19 – rekonstrukce el. rozvodů“

ze dne: 2.8.2012

#### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: ICS - systémy s.r.o., Hory 106, 360 01 Karlovy Vary - p.Vochozka
- za subdodavatele: Lemonta s.r.o., Chebská 53, 356 01 Sokolov - p.Frýdl, p.Podařil
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, p.Fiala
- za projektanta: Pavel Rubín, elektroprojekty, Stará Kysibelská 43, 360 09 Karlovy Vary - p.Rubín

#### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž nových rozvodů el. v pavilónu I.stupně
- provádí se montáž nových svítidel v pavilónu I.stupně
- provádí se zednické začišťení po montáži nových el. rozvodů v pavilónu I.stupně

#### II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) úkol trvá, zhotovitel osadí stínící přepážky do společných lišt (slabo i silnoprúd)
- 2) splněno, zhotovitel začistil omítky u osazených zvonků v pavilonu tělocvičny
- 3) splněno, zhotovitel odstranil nepoužívaný silový kabel za dveřmi vstupu do tělocvičny
- 4) splněno, zhotovitel zajistil páskami kryty lišty na sloupu v tělocvičně
- 5) úkol trvá, zhotovitel osadí pohybová čidla do krabiček
- 6) úkol trvá, zhotovitel osadí nový rozvaděč (odčasnovaný) v učebně výpočetní techniky v pavilonu I.stupně
- 7) splněno, zhotovitel provedl osazení nového rozvaděče propojení stávajících rozvodů světel na chodbách pavilonu I.stupně

#### Kontrola úkolů z KD č.1

- 6) úkol trvá, zhotovitel osadí ochranné mřížky na nově osazené značení „nouzový východ“ v tělocvičně

#### III. Další postup prací

- dokončení montáže nových el. rozvodů v pavilonu I.stupně
- dokončení montáže nových svítidel v pavilonu I.stupně
- demontáž stávajících svítidel v pavilónu II. stupně
- montáž nových rozvodů v pavilónu II. stupně

#### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel osadí kryt na zvonek v tělocvičně
- 2) zhotovitel osadí na všechny nová rozvaděče bezpečnostní dvířka se zavíráním na kličku
- 3) zhotovitel odstraní z omítek v pavilónu dílen původní el. rozvody, které z ní „trčí“ a tyto zednický začistí
- 4) zhotovitel opraví zednické začišťení nových rozvodů v učebnách I.stupně tam, kdy z omítek vystupují „husí krky“
- 5) zhotovitel provede revize elektro po jednotlivých pavilónech

Poslední KD se bude konat ve čtvrtek dne **16.8.2012**, se srazem účastníků v 9.00 hodin na místě samém.

Zapsal: Uhlík 2.8.2012

Obdržel: ICS - systémy s.r.o. - p.Šťastný - [systemy@ics-kv.cz](mailto:systemy@ics-kv.cz)

ZŠ Poštovní - Mgr.Poula - [poula@zskvarvy.cz](mailto:poula@zskvarvy.cz),

Pavel Rubín, elektroprojekty - p.Rubín - [rubinprojekt@seznam.cz](mailto:rubinprojekt@seznam.cz)

Lemonta s.r.o. - p.Frýdl - [fryd@lemonta.cz](mailto:fryd@lemonta.cz)

