



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.5.

stavební akce:

## Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21 Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy

ze dne: 28.5.2014

### Přítomni

- za vlastníka: Magistrát Města K.Vary, odbor kanceláře tajemníka, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - omluven
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gallová,  
Bc.Polívková  
p.Bratršovská
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za zhotovitele: VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 113, 362 11 Karlovy Vary - p.Radimerský, p.Najman

### I. Prohlídka stavby

- provedena montáž nové kabiny „velkého“ výtahu
- provedena montáž nového technického zařízení „velkého“ výtahu a rozvaděče
- provedena montáž nových dveří „velkého“ výtahu
- provedeno osazení skel portálu „malého“ výtahu
- prováděny dokončovací práce „velkého“ výtahu

### II. Kontrola úkolů z KD č.4

1. zhotovitel od pátku 16.5.2014 od 15:00 hodin (v sobotu 17.5. a neděli 18.5.2014 od 8:00 hodin) bude provádět osazení vnitřního obložení ze skel v „malém“ výtahu. - splněno
2. provozovatel zajistí na „víkend“ vrátneho pro montáž dle výše uvedeného bodu - splněno
3. zhotovitel vyklidí do středy 14.5.2014 od uloženého materiálu spojovací chodby v 1NP pro možnost stěhování nábytku pro volby - splněno
4. zhotovitel zajistí na čtvrtek 15.5.2014 výpomoc dvou pracovníků od 9:00 pro stěhování nábytku pro volby z 1PP do 1NP (cca 3 hodiny) - splněno
5. zhotovitel při bouracích prací zajistí zvýšené čištění okolí od prachu ze suti tak, aby se neroznášel až do kanceláří primátora - plněno

### Kontrola úkolů z KD č.3

1. zhotovitel provede všechna skla portálu na skutečný rozměr po demontáži obkladu z mozaiky - splněno
4. zhotovitel doplní mozaiku po demontáži rozvaděče v 5NP, která bude tvarově i barevně shodná - úkol trvá

### III. Další postup prací

- osazení obložení skel „velkého“ výtahu
- osazení skel portálu „velkého“ výtahu
- zprovoznění „velkého“ výtahu

### IV. Nové úkoly

1. zhotovitel řádně slícuje skla portálu „malého“ výtahu
2. GP zpracuje návrh provedení omítek stěn portálů v 6NP
3. zhotovitel ocení provedení víceprací na provedení omítek stěn portálů v 6NP
4. zhotovitel opraví uvolněný plech dveří v 1PP „malého“ výtahu

Další KD se již nebude konat.

Zapsal: Uhlik 28.5.2014

Obdrželi: Bc.Dagmar Polívková [d.polivkova@mmkv.cz](mailto:d.polivkova@mmkv.cz) provozovatel  
 Ing.Roman Gajdoš [gprojekt@gprojekt.cz](mailto:gprojekt@gprojekt.cz) projektant  
 Jan Najman [montaze@schmitt-vytahy.cz](mailto:montaze@schmitt-vytahy.cz) zhotovitel  
 Martin Radimerský [m.radimersky@schmitt-vytahy.cz](mailto:m.radimersky@schmitt-vytahy.cz) provozovatel

