

Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

Zápis z kontrolního dne č.5 dne 8.4.2015

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Trvá úkol na zjištění stavu zastropení kolektoru před restaurací.
- 2) Po výškovém zaměření odkrytého kolektoru bylo zjištěno, že u vchodů čp. 752, 753 a 754 není možné odvodňovací žlábký osadit tak, aby odváděly vodu od vchodů, protože jejich umístění vychází výš než jsou vchody – cesty jsou vyspádovány směrem k objektům. Z tohoto důvodu nebudou provedeny a budou osazeny v rámci prací pro SVJ na soukromých pozemcích, u vchodů do objektů.
- 3) Investor upozorňuje na velice špatný povrch pokládané zámkové dlažby v místech u čp. 759 (označ. “hlavní cesta”)
- 4) Dojde k výměně 2 ks záhonových obrubníků u podzemního krytu.


Zapsal : Ing.Sakařová



Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“

Kontrolní den : 8. 4. 2015

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
Tomáš Galkovský	VIDEST, s.r.o.	
JITKA ŠAKALOVÁ	977-221	