


## Stavba : „Karlovy Vary, Revitalizace kolem Hlávkovy ulice“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.5 dne 18.9.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhá pokládka obrubníků, odvodnění.
- 2) Ve všech vjezdech (i v některých vchodech) na soukromé pozemky budou z důvodu napojení nové živice na stávající povrchy, které jsou v některých místech ve velice špatném stavu osazeny obrubníky.
- 3) V ulici Smetanova ( po obou stranách) budou podél stávajících plotových podezdívek, z nichž některé jsou ve velice špatném stavu osazeny obrubníky, které zajistí jednodušší napojení nového chodníku na stávající podezdívky. Jedná se pouze o místa, kde bude zámková dlažba nebo živice, ne zeleň.

Zapsal : Ing.Sakařová



## Stavba : „Karlovy Vary, Revitalizace kolem Hlávkovy ulice“

*Zápis z kontrolního dne stavby č.6 dne 25.9.2014*

Přítomni : viz prezenční listina

- 1) Proběhla prohlídka stavby. Probíhá pokládka obrubníků, odvodnění, ochrana trubky UPC.
- 2) U kolmých parkovacích stání (nad p.p.č.542) bude z důvodu blízkosti vzrostlé hrušně provedena plocha pro kontejnery v zámkové dlažbě, aby došlo k co nejmenšímu porušení kořenového systému. Projektant zváží možnost osazení dlažby s nášlapem a provedení šikmé plochy pro sjezd kontejnerů.
- 3) U obyt.domu st.p.č. 1267 bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro kontejnery.
- 4) U st.p.č. 508 (Smetanova) bude přístupová komunikace na pozemek v šíři 1,5 m.
- 5) Vodovodní šachta ve vjezdu na p.p.č. 501/1 bude snížena tak, aby šikmý vjezd na pozemek byl plynulý.

Zapsal : Ing.Sakařová

