



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

# ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.7

stavební akce:

## „Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-zajištění energetických úspor“

ze dne: 19.8.2016

### Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Uhlik
- za projektanta: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, Ostrov 363 17 - Ing.Dušek
- za zhotovitele: 3 x N spol. s r.o., Jáchymovská 429/91, Karlovy Vary, 360 04 - Ing.Nevšimal K., p.Nevšimal J., p.Froněk
- za provozovatele: ZŠ Poštovní, Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary - Mgr.Poula, Mgr.Fiala, p.Hybner
- za koordinátora BOZP: Petr Dostál, Chebská 27/17, 351 01 Františkovy Lázně - p.Dostál

### I. Prohlídka stavby

- provádí se montáž izolantu na objektu II.stupně
- dokončena pokládka izolantu na střeše objektu II.stupně
- dokončeny omítky na objektu I.stupně
- provádí se omítky na objektu jídelny

### II. Kontrola úkolů z KD číslo 6

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede sokly v barevném provedení CapaStone „Basaltgrau“
- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede zakrytí střechy markýzy nad rampou jídelny v hliníkovém plechu

### Kontrola úkolů z KD číslo 4

- 2) úkol trvá, zhotovitel jako VP provede výrobu a osazení nových únikových ocelových schodišť se zábradlím před objektem I. i II.stupně
- 3) úkol trvá, zhotovitel vyčistil odvodňovací žlábký atletického oválu
- 4) úkol trvá, zhotovitel vyčistí povrch atletického oválu

### Kontrola úkolů z KD číslo 2

- 1) splněno, zhotovitel na objekt II. stupně osadí jeden dvojdržák na vlajky, ostatní budou demontovány

### Kontrola úkolů z KD číslo 1

- 10) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD2 v objektu jídelny osadí domácího vrátneho a bezpečnostní sklo do výplní
- 11) úkol trvá, zhotovitel jako VP na dveře č. CD3 v objektu jídelny doplní výztuhu proti vandalství
- 14) úkol trvá, zhotovitel jako VP opraví schody na rampu objektu jídelny

### III. Další postup prací

- montáž izolantu na objektu II.stupně
- pokládka izolace objektu střechy II.stupně
- provedení omítek na objektu II.stupně
- provedení omítek na objektu jídelny

### IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel na základě požadavku provozovatele jako VP provede zateplení stěn vstupů do objektu I.stupně, II.stupně, dílen a tělocvičny z prostoru spojovacích chodeb

Další kontrolní den se bude konat v pátek **26.8.2016 od 8:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlik 19.8.2016

Obdržel: Ing.Karel Nevšimal  
Mgr.Jan Poula  
Petr Dostál  
Ing.Jan Dušek

[karel.nevsimal@3xN.cz](mailto:karel.nevsimal@3xN.cz)  
[poulaj@zskvary.cz](mailto:poulaj@zskvary.cz)  
[petrdostal@outlook.com](mailto:petrdostal@outlook.com)  
[dusek@bpo.cz](mailto:dusek@bpo.cz)

zhotovitel  
ředitel ZŠ  
koordinátor BOZP  
projektant

