



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.8

stavební akce:

„Karlovy Vary, ulice Ondříčkova-zajištění svahu na p.p.č 2601 v k.ú. K.Vary“

ze dne: 21.8.2017

Přítomni

- za Statutární město Karlovy Vary: 1.náměstek primátora - omluven
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary - p.Zdeněk Uhlík
- za projektanta: KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Stanislav Vonka
- za zhotovitele: CTB, a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 Chodov - Ing.Petr Bursík
- za koordinátora KSI s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice - Ing.Martin Kopta
- za hydrogeologický dozor: AGUAS CF, s.r.o., Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary - omluven

I. Prohlídka stavby

- dokončeno vrtání svislých zápor
- provádění výztuže železobetonového trámu

II. Kontrola úkolů z KD č.7

- 1) úkol trvá, zhotovitel provede zásyp „převázky“ dle zápisu GP ve SD
- 2) splněno, zhotovitel provedl odvodnění zásypu „převázky“ dle požadavku hydrogeologického dozoru

III. Další postup prací

- betonáž „železobetonového trámu“
- zásypy „železobetonového trámu“
- provedení výdřev ve svahu

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel do doby zásypu převázky (opěrné zdi) zabezpečí výkop proti pádu osob
- 2) zhotovitel po betonáži převázky (opěrné zdi) provede výškové upravení stávající kanalizační šachty v terénu
- 3) zhotovitel pro zahájení přejímacího řízení připraví potřebné doklady (zaměření zápor, zaměření opěrky, prohlášení o shodě na použité materiály, protokol o krychelné pevnosti použité betonové směsi, protokol o předpětí kotev, hutní zkoušky zásypu apod.)

Poslední kontrolní den se bude konat v **pondělí 28.8.2017 od 9:00 hodin** se srazem na místě samém.

Zapsal: Uhlík 21.8.2017

Obdrží:

Čestmír Bruščík	c.brustik@mmkv.cz	1.náměstek primátora
Ing.Daniel Riedl	d.riedl@mmkv.cz	vedoucí ORI
Ing.Eva Pavlasová	e.pavlasova@mmkv.cz	vedoucí TO
Ing.Luboš Gavlas	l.gavlas@mmkv.cz	špráve komunikace
Ing.Miroslav Kučera	m.kucera@slpkv.cz	ředitel SLP
Ing.Stanislav Vonka	vonka@ksi.cz	projektant
Ing.Martin Kopta	kopta@ksi.cz	koordinátor BOZP
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D.	postmaster@geologie-vylita.cz	hydrogeologický dozor
Daniela Konaisová	koniasova@ctbas.cz	zhotovitel
Ing.Petr Bursík	bursik@rocknet.cz	subdodavatel

1.náměstek primátora
vedoucí ORI
vedoucí TO
špráve komunikace
ředitel SLP
projektant
koordinátor BOZP
hydrogeologický dozor
zhotovitel
subdodavatel

